P R O T O K O L

z 33. zasadnutia Slovensko-rakúskej komisie pre hraničné vody

Neidling, Rakúska republika, 13. - 16. mája 2025

P r o t o k o l

z 33. zasadnutia Slovensko-rakúskej komisie pre hraničné vody, ktoré sa konalo v dňoch 13. - 16. mája 2025 v Neidling na rakúskom území.

Slovensko-rakúska komisia pre hraničné vody (ďalej len Komisia, alebo KHV) bola na tomto zasadnutí zložená z nasledujúcich členov delegácií:

Delegácia Slovenskej republiky

Ing. Vladimír NOVÁK stály splnomocnenec	Ministerstvo životného prostredia SR
Mgr. Tomáš ZREBENÝ	Ministerstvo životného prostredia SR

Delegácia Rakúskej republiky

Dipl.-Ing. Jenifer OSWALD stála splnomocnenkyňa	Spolkové ministerstvo inovácií, mobility a infraštruktúry
Mag. Franz PLANKENSTEINER zástupca stálej splnomocnenkyne	Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, klímy a životného prostredia, regiónov a vodného hospodárstva
Dipl.-Ing. Philipp HINGERL, MSc člen	Spolkové ministerstvo inovácií, mobility a infraštruktúry

Podľa článku 4 odseku 1 Štatútu Komisie rokovanie a rakúsku delegáciu viedla stála splnomocnenkyňa vlády Rakúskej republiky **Dipl. Ing. Jenifer Oswald** (ďalej len rakúska splnomocnenkyňa).

Slovenskú delegáciu viedol stály splnomocnenec vlády Slovenskej republiky **Ing. Vladimír Novák** (ďalej len slovenský splnomocnenec).

Prítomní sú uvedení v pripojenej prezenčnej listine, ktorá tvorí **prílohu č. 1** tohto Protokolu.

Komisia konštatovala, že Protokol z 32. zasadnutia Slovensko-rakúskej komisie pre hraničné vody, ktoré sa konalo v dňoch 21.-24. mája 2024 v Myjave na slovenskom území, schválili príslušné orgány oboch štátov.

Uznesenia podľa Protokolu z 32. zasadnutia Slovensko-rakúskej komisie pre hraničné vody boli väčšinou splnené. Pokiaľ sa niektoré opatrenia nemohli vykonať, alebo sa ešte vykonávajú, uvádza sa to v jednotlivých bodoch tohto Protokolu.

33. zasadnutie Komisie sa konalo na základe pozvánky rakúskej splnomocnenkyne.

V tomto Protokole sa bude používať namiesto „Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách“ skrátený názov „Zmluva o hraničných vodách“.

Komisiou boli v roku 2009 zriadené nasledovné pracovné skupiny:

1. Pracovná skupina pre technické a plavebné otázky a vyúčtovanie (PS1)
2. Pracovná skupina pre kvalitu vôd (PS2)
3. Pracovná skupina pre hydrológiu (PS3)
4. Pracovná skupina pre právne záležitosti (PS4)
5. Pracovná skupina pre medzinárodné otázky, ekológiu a protipovodňovú ochranu (PS5)

V textoch Protokolu a v prílohách je možné používať skratky uvedené v zátvorkách.

Program rokovania, ktorý bol vzájomne navrhnutý splnomocnencami na ich stretnutí dňa 18. februára 2025 a doplnený v rámci zasadnutia Komisie, bol dohodnutý nasledovne:

1. Úpravné a udržiavacie práce

1.1 Dunaj

1.1.1 Udržiavacie práce

1.1.2 Prieskum a sanácia hraničného úseku

1.1.3 Kontrolné prehliadky úsekov ochrannej hrádze spoločného záujmu proti veľkej vode Bratislava-Petržalka a Petržalka-Wolfsthal

1.1.4 Informácia o zámere vybudovania prielivového úseku na ochrannej hrádzi Marchfeld (Moravské pole) v oblasti Witzelsdorf (hrádzový km 36,400 - 38,740)

1.1.5 Stavebný a pracovný program pre rok 2025

1.1.6 Návrh stavebného a pracovného programu pre rok 2026

1.2 Morava

1.2.1 Obnova, údržba a vytvorenie profilu brehovej vody

1.2.2 Práce na sieti pevných bodov

1.2.3 Zavodnenie pravobrežného starého ramena Moravy v r.km 32,00 - 33,00

1.2.4 Rekonštrukcia slovenskej ochrannej hrádze Moravy (r. km 0,0 – 4,0 Zohor – Vysoká pri Morave)

1.2.5 Rekonštrukcia čerpacej stanice Zohor

1.2.6 Rekonštrukcia protipovodňového múru v obci Vysoká pri Morave

1.2.7 Rekonštrukcia priepustu v km hrádze Moravy 10,3

1.2.8 Zriadenie ľavobrežnej zjazdnej rampy do Moravy pri r. km 67,25

1.2.9 Revitalizácia toku Morava, r. km 69,00 - r. km 52,00

1.2.10 Stavebný a pracovný program pre rok 2025

1.2.11 Návrh stavebného a pracovného programu pre rok 2026

2. Medzištátne potvrdenie výkonov; kolaudácie a vyúčtovanie prác

2.1 Dunaj

2.1.1 Potvrdenie výkonov; kolaudácia a vyúčtovanie prác vykonaných od 32. zasadnutia KHV

2.2 Morava

2.2.1 Potvrdenie výkonov; kolaudácia a vyúčtovanie prác vykonaných od 32. zasadnutia KHV

2.3 Celková bilancia vyúčtovaných výkonov a prác

3. Kvalita vôd

3.1 Dunaj

3.2 Morava

3.2.1 Profil Moravský Svätý Ján / Hohenau

3.2.2 Profil Vysoká pri Morave / Marchegg

3.2.3 Profil Devín

3.3 Prítoky Dunaja a Moravy

3.4 Monitoring kvality vody spoločných hraničných vodných tokov a ich prítokov v roku 2025

4. Hydrológia

4.1 Dunaj

4.1.1 Údaje o vodných stavoch a prietokoch

4.1.2 Spoločné hydrologické merania

4.2 Morava

4.2.1 Údaje o vodných stavoch a prietokoch

4.2.2 Spoločné hydrologické merania

4.3 Nové posúdenie smerodajných vodných stavov na spoločných hraničných úsekoch Dunaja a Moravy

4.3.1 Fixovanie hladín pre nové posúdenie vodných stavov na spoločných hraničných úsekoch Dunaja a Moravy

4.4 Vodohospodárska bilancia

4.5 Povodňové aktivity na Morave a Dunaji v septembri 2024

5. Hydromeliorácie a ďalšie opatrenia

6. Vodoprávne záležitosti

6.1 Odbery vôd

6.1.1 Vzdanie sa práva na odber vody z rieky Morava spoločnosťou OMV (v r.km 31,50)

6.2 Vypúšťania vôd

6.2.1 CTP Industrial park Devínska Nová Ves – vypúšťanie vôd v r. km 5,96 - opätovné udelenie práva

6.2.2 Gajary - rozšírenie ČOV (r. km 44,50)

6.2.3 Gajary – žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV (r. km 44,50)

6.2.4 Vypúšťanie vôd z navrhovanej ČOV do rieky Morava, k.ú. Záhorská Ves

6.2.5 Obec Vysoká prei Morave - zvýšenie množstva vypúšťaných vyčistených komunálnych odpadových vôd do vodného toku Morava (r. km 20,80)

6.2.6 Marchegg - WeFill GmbH - vypúšťanie odpadových vôd (r. km 14,10)

6.3 Ďalšie vodoprávne záležitosti - Dunaj

6.4 Ďalšie vodoprávne záležitosti - Morava

6.4.1 Ťažba štrkopieskov medzi r. km 44,20 a 45,20 Robert Kolar GmbH v k.ú. obce Dűrnkrut

6.4.2 Ťažba štrkopieskov v ľavobrežnom záplavovom území rieky Morava v k.ú. obce Vysoká pri Morave firmou Alas Slovakia s.r.o.

6.4.3 Zhybky plynovodov pod riekou Morava v úseku medzi r. km 21,50 a 22,00

6.4.4 Zriadenie dočasného cestného mosta cez rieku Morava medzi obcami Moravský Svätý Ján a Hohenau an der March (r. km 67,02)

6.4.5 Most Záhorská Ves – Angern – plánovanie cestného mosta

6.4.6 Presun sedimentov z ramena Marchaltarm 2 v Angern an der March do Moravy (r. km 33,00 až 33,60)

6.4.7 Revitalizácia rieky Morava - tri predložené projekty (r. km 61,59 - 66,50)

6.5 Zoznam platných povolení na odbery vody a na vypúšťanie odpadových vôd z a do Moravy a Dunaja

7. Plavebné otázky

7.1 Vytyčovanie plavebnej dráhy na hraničnom úseku Dunaja (r. km 1880,200 – 1872,700) a pri vyústení rieky Morava

7.2 Oznamovanie plavebných hĺbok na brodoch

7.3 Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,260 – r. km 1708,200

8. Hraničné záležitosti

8.1 Záležitosti štátnej hranice v súvislosti so stavebnými opatreniami na hraničných vodách

8.2 Príprava novej zmluvy o štátnej hranici

8.3 Ďalšie záležitosti týkajúce sa štátnej hranice

9. Vodohospodárske štúdie a plánovania, ako aj mnohostranná spolupráca

9.1 Smernice EÚ

9.1.1 Smernica EÚ o hodnotení a manažmente povodňových rizík (Flood Directive)

9.1.2 Rámcová smernica EÚ o vode

9.1.3 Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

9.2 EÚ spolupráca a plánovania

9.2.1 Trilaterálna Ramsarská platforma

9.2.2 Trojstranný predpovedný model povodní pre rieky Morava a Dyje

9.3 Spoločné záležitosti na hraničnom vodnom toku Dunaj

9.3.1 Ochranná hrádza proti veľkej vode Petržalka Wolfsthal – posúdenie na aktuálne povodňové stavy

9.4 Spoločné záležitosti na hraničnom vodnom toku Morava

9.4.1 Opatrenia Bilaterálneho súhrnného projektu na rieke Morava (BSPRM III)

9.4.1.1 Revitalizácia toku rieky Moravy od r. km 20,00 po r. km 0,00

9.4.1.2 Revitalizačné opatrenia na Morave, r. km 15,00 - r. km 27,50

9.5 Projekty kofinancované z EÚ

9.5.1 Projekt „Obnova konektivity bočných ramien Dunaja, časť 1Devín - Karlova Ves - Ostrov Sihoť" (r. km 1871,6 - 1876,6)

10. Organizačné otázky

10.1 Zoznamy korešpondujúcich služobných miest

10.2 Prehľad platných smerníc, zásad a zoznamov

11. Rôzne

11.1 Vzájomné informácie o rôznom

11.2 Trilaterálne stretnutie Slovenská republika – Rakúska republika – Česká republika

12. Termín budúceho zasadnutia

1. Úpravné a udržiavacie práce

1.1 Dunaj

1.1.1 Udržiavacie práce

(32. zasadnutie KHV, bod 1.1.1)

Rakúska delegácia informovala, že bagrovanie v hraničnom úseku bolo v roku 2024 vykonané rakúskou stranou prevažne v národnom záujme Rakúska. Vo februári 2024 sa na obratisku lodí Devín na rakúskej strane vybagrovalo 13 695 m^3 a v novembri a decembri 2024 v oblasti brodu a obratiska lodí Devín 24 492 m^3. Vykonané opatrenie slúžiace na údržbu, bolo určené prevažne na odstránenie nánosov sedimentov v dôsledku povodňovej vlny zo septembra 2024. Materiál bol odvezený a uložený proti prúdu na účely manažmentu splavenín v úseku udržiavanom rakúskou stranou.

Slovenská delegácia informovala, že v januári a februári 2024 bolo na slovenskej strane v úseku kameňolomu Devín vybagrovaných 8 923 m^3 sedimentov ako národné práce.

Na základe týchto informácií sa obe strany dohodli, že náklady na bagrovanie vykonané v roku 2024 nebudú predmetom medzištátneho vyúčtovania.

Vedúci PS1 oznámili, že 22. januára 2025 sa v Bad Deutsch-Altenburgu konalo bilaterálne stretnutie PS1. Na stretnutí rakúska časť PS1 okrem iného predložila návrh úpravy pravidiel „Udržiavacieho bagrovania a vytyčovania plavebnej dráhy v slovensko-rakúskom hraničnom úseku“ na Dunaji v súlade so závermi bodov 1.1.1 resp. 7.1 Protokolu z 32. zasadnutia Komisie.

Vedúci slovenskej časti PS1 nadväzne e-mailom z 25. januára 2025 súhlasil s návrhom predloženým rakúskou časťou PS1. Na základe uvedeného bola dosiahnutá dohoda na úrovni PS1.

Vedúci PS1 ďalej oznámili, že spoločný slovensko-rakúsky hraničný úsek Dunaja bol rozdelený na dva úseky. Vytyčovanie a udržiavacie bagrovanie v rámci vytýčenej plavebnej dráhy a rozšíreniach budú v úseku od r. km 1880,100 (ústie Moravy) po r. km 1876,375 vykonávané výlučne rakúskou stranou, v úseku od r. km 1876,375 po r. km 1872,650 (slovensko–rakúska štátna hranica) výhradne slovenskou stranou. Udržiavacie bagrovanie a vytyčovanie plavebnej dráhy v uvedených oblastiach bude od 1. januára 2026 vykonávané ako národné práce. Posledné odovzdanie bójí sa uskutoční začiatkom roka 2026. Presný termín bude stanovený v rámci prípravného stretnutia na jeseň 2025.

Vedúci PS1 navrhli, aby Komisia schválila predloženú novú úpravu pravidiel, a aby nadobudla účinnosť 1. januára 2026.

Komisia zobrala tieto informácie a oznámenia **na vedomie**, **schválila** návrh úpravy pravidiel „Udržiavacieho bagrovania a vytyčovania plavebnej dráhy v slovensko-rakúskom hraničnom úseku“ na Dunaji **s účinnosťou od 1. januára 2026** a **uložila** vedúcim PS1 naďalej pozorovať celý hraničný úsek a zabezpečiť potrebné udržiavacie práce.

1.1.2 Prieskum a sanácia hraničného úseku

(32. zasadnutie KHV, bod 1.1.2)

Slovenská delegácia informovala, že slovenská strana vykonala od októbra do novembra 2024 v úseku od r. km 1879,790 po r. km 1879,770 sanáciu opevnenia ľavého brehu Dunaja. Sanácia brehu bola realizovaná na základe zisteného poškodenia a odplavenia opevnenia, na základe ktorého hrozila ďalšia degradácia opevnenia a brehu. Na sanáciu bolo použitých 171 m^3 kameňa a 1 m^3 betónu. Kameň bol zabudovaný z vody a betonárske práce boli realizované z brehu.

Vedúci PS1 vykonali 20. marca 2025 medzištátne potvrdenie výkonov sanácie brehu a vyhotovili o tom zápisnicu. Vyúčtovanie bolo vykonané na základe platného „Zoznamu reprezentatívnych jednotkových cien“.

Delegácie sa navzájom informovali, že podľa bodu 1.1.2 Protokolu z 32. zasadnutia KHV zamerala dno toku na hraničnom úseku Dunaja slovenská strana v marci a v novembri 2024 a rakúska strana na jar a na jeseň 2024. Merania boli vyhodnotené na HNR a PV´2020. Na základe aktuálnych zameraní dna toku plavebnej dráhy bude v rámci PS1 analyzovaná situácia. V prípade potreby budú vypracované a následne realizované projekty bagrovania.

Vo februári, v novembri a v decembri 2024 vykonala spoločnosť viadonau v rámci národných prác udržiavacie bagrovanie na obratisku lodí Devín. V januári a vo februári 2024 vykonal Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. v rámci národných prác udržiavacie bagrovanie v úseku kameňolomu Devín.

Komisia zobrala tieto informácie **na vedomie** a **uložila** vedúcicim PS1, aby o vykonaných opatreniach informovali Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

1.1.3 Kontrolné prehliadky úsekov ochrannej hrádze spoločného záujmu proti veľkej vode Bratislava-Petržalka a Petržalka-Wolfsthal

(32. zasadnutie KHV, bod 1.1.3)

Delegácie sa navzájom informovali, že PS1 vykonala 8. októbra 2024, po povodňovej situácii v septembri 2024, kontrolnú prehliadku uvedených úsekov ochrannej hrádze proti veľkej vode. Neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

Slovenská delegácia k tomu informovala, že je naďalej potrebné aspoň zvýšenie tesniaceho jadra na úseku Petržalka-štátna hranica – Most Slovenského národného povstania.

Komisia zobrala tieto informácie **na vedomie** a **uložila** PS1 vykonať po prechode každej povodne nad Q_{30}, najmenej však raz ročne na jeseň, spoločnú prehliadku na zistenie bezpečnosti oboch úsekov hrádze a funkčnosti prislúchajúceho inundačného územia na odvedenie povodňových prietokov, zabezpečiť prerokovanie rekonštrukcie predmetnej hrádze a o postupe v tejto záležitosti informovať Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

1.1.4 Informácia o zámere vybudovania prielivového úseku na ochrannej hrádzi Marchfeld (Moravské pole) v oblasti Witzelsdorf (hrádzový km 36,400 - 38,740)

(32. zasadnutie KHV, bod 1.1.4)

Rakúska delegácia oznámila, že obnova bola ukončená, systém je funkčný. Dokumenty pre kolaudáciu boli predložené vodoprávnemu orgánu v marci 2024. Kolaudačné rozhodnutie ešte nebolo vydané.

Slovenská delegácia zobrala toto oznámenie na vedomie.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie**.

1.1.5 Stavebný a pracovný program pre rok 2025

Delegácie sa navzájom informovali, že sa predpokladá nasledovný stavebný a pracovný program:

Slovenská republika

Podľa bodu 1.1.2		
Bagrovania na hraničnom úseku ……..…….....	asi	200 000,- EUR
Podľa bodov 1.1.2 a 4.1.2		
Spoločné merania	asi	20 000,- EUR

Rakúska republika

Podľa bodu 1.1.2		
Bagrovania na hraničnom úseku ……..	asi	0,- EUR
Podľa bodov 1.1.2 a 4.1.2		
Spoločné merania	asi	20 000,- EUR

Komisia schválila stavebný a pracovný program pre rok 2025.

1.1.6 Návrh stavebného a pracovného programu pre rok 2026

Delegácie sa navzájom informovali, že sa predpokladá nasledovný stavebný a pracovný program:

Slovenská republika
Podľa bodu 1.1.2
Bagrovania na hraničnom úseku ……..... asi 0,- EUR
Podľa bodov 1.1.2 a 4.1.2
Spoločné merania ..... asi 20 000,- EUR

Rakúska republika
Podľa bodu 1.1.2
Bagrovania na hraničnom úseku ……... asi 0,- EUR
Podľa bodov 1.1.2 a 4.1.2
Spoločné merania ..... asi 20 000,- EUR

Od 1. januára 2026 vstúpi do platnosti nová úprava pravidiel „Udržiavacieho bagrovania a vytyčovania plavebnej dráhy v slovensko-rakúskom hraničnom úseku“. Bagrovanie slovenskej strany na slovensko-rakúskom hraničnom úseku Dunaja v oblasti pôsobnosti rakúskej strany bude po tomto dátume možné len so súhlasom rakúskej strany na zníženie salda medzištátneho vyúčtovania.

Komisia zobrala návrh stavebného a pracovného programu pre rok 2026 **na vedomie.**

1.2 Morava

1.2.1 Obnova, údržba a vytvorenie profilu brehovej vody
(32. zasadnutie KHV, bod 1.2.1)

Delegácie sa navzájom informovali, že v roku 2024 neboli vykonané žiadne práce na obnovu, údržbu a vytvorenie profilu brehovej vody.

Delegácie sa ďalej informovali, že PS1 plánuje v júni 2025 uskutočniť prehliadku hraničného úseku rieky Morava. Okrem iného sa určí, či sú potrebné ďalšie odpratávacie práce súvisiace s povodňami.

Komisia zobrala tieto informácie **na vedomie** a **uložila** PS1, aby zabezpečila v potrebnom rozsahu realizáciu prípadných prác na obnove, údržbe a vytvorení profilu brehovej vody pri zohľadnení ekologických hľadísk**.**

1.2.2 Práce na sieti pevných bodov
(32. zasadnutie KHV, bod 1.2.2)

Delegácie sa navzájom informovali, že obe strany vykonali v roku 2024 udržiavacie práce na sieti pevných bodov na hraničnom úseku rieky Morava. Obe strany o tom vyhotovili podrobný kolaudačný elaborát.

PS1 vykonala v marci 2025 v Yspertali medzištátnu kolaudáciu a vyhotovila o tom zápisnicu. Zároveň túto zápisnicu posúdila a zistila, že je v poriadku. Zápisnica tvorí **prílohu č. 5** tohto Protokolu. Na jej základe PS1 vykonala medzištátne vyúčtovanie, ktoré tvorí **prílohu č. 6** tohto Protokolu. Vyúčtovanie týchto prác bolo vykonané podľa položiek IV/1a, V/2, V/3, V/6, V/7, V/8, V/9, V/14, V/15, V/17, V/19 a VI „Zoznamu reprezentatívnych jednotkových cien".

Na údržbe siete pevných bodov na hraničnom úseku rieky Morava vykonala slovenská strana práce s nákladom 68 915,31 EUR a rakúska strana práce s nákladom 60 642,45 EUR. Tieto náklady zaťažujú každú stranu polovicou.

Potvrdenie výkonov, medzištátnej kolaudácie a vyúčtovanie je uvedené v bode 2.2.1 tohto Protokolu.

Komisia zobrala tieto informácie **na vedomie** a **uložila** PS1 zabezpečiť v potrebnom rozsahu pravidelnú kontrolu a údržbu siete pevných bodov na oboch brehoch Moravy.

1.2.3 Zavodnenie pravobrežného starého ramena Moravy v r. km 32,00 - 33,00
(32. zasadnutie KHV, bod 1.2.3)

Rakúska delegácia informovala, že štúdia o vplyvoch projektu bola odovzdaná slovenskej strane v roku 2024, a ďalej sa ňou bude zaoberať PS1. V súčasnosti nie sú plánované žiadne optimalizačné opatrenia. Ak by sa v oblasti projektu plánovali konkrétne optimalizačné opatrenia, rakúska strana bude slovenskú stranu včas informovať.

Slovenská delegácia zobrala túto informáciu na vedomie.

Komisia zobrala túto informáciu **na vedomie** a **uložila** vedúcim PS1, aby sa ďalej predmetnou záležitosťou zaoberali a informovali Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

1.2.4 Rekonštrukcia slovenskej ochrannej hrádze Moravy v km hrádze 0,0 - 4,0 (Zohor – Vysoká pri Morave)
(32. zasadnutie KHV, bod 1.2.4)

Slovenská delegácia oznámila, že stavba bola zaradená do aktuálneho investičného plánu, pre nedostatok finančných zdrojov nebola doteraz realizovaná.

Rakúska delegácia zobrala toto oznámenie na vedomie.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie** a **považuje** týmto nateraz záležitosť za **uzavretú**.

1.2.5 Rekonštrukcia čerpacej stanice Zohor
(32. zasadnutie KHV, bod 1.2.5)

Slovenská delegácia oznámila, že pre stavbu prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa a v prípade jeho úspešného ukončenia by mali stavebné práce začať v priebehu roka 2025.

Rakúska delegácia zobrala toto oznámenie na vedomie.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie**.

1.2.6 Rekonštrukcia protipovodňového múru v obci Vysoká pri Morave
(32. zasadnutie KHV, bod 1.2.6)

Slovenská delegácia oznámila, že stavba bola zaradená do aktuálneho investičného plánu, pre nedostatok finančných zdrojov nebola doteraz realizovaná.

Rakúska delegácia zobrala toto oznámenie na vedomie.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie** a **považuje** týmto nateraz záležitosť za **uzavretú**.

1.2.7 Rekonštrukcia priepustu v km hrádze Moravy 10,3
(32. zasadnutie KHV, bod 1.2.7)

Slovenská delegácia oznámila, že stavba bola zaradená do investičného plánu, pre nedostatok finančných zdrojov nebola doteraz realizovaná.

Rakúska delegácia zobrala toto oznámenie na vedomie.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie** a **považuje** týmto nateraz záležitosť za **uzavretú**.

1.2.8 Zriadenie ľavobrežnej zjazdnej rampy do Moravy pri r. km 67,25
(32. zasadnutie KHV, bod 1.2.9)

Obidve delegácie oznámili, že v tejto veci je potrebné ešte ďalšie plánovanie a odsúhlasenie.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **považuje** týmto nateraz záležitosť za **uzavretú**.

1.2.9 Revitalizácia Moravy, r. km 69,00 – 52,01
(32. zasadnutie KHV, bod 9.4.1.1)

Slovenská delegácia oznámila, že Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v marci 2025 vydal ohlásenia na uskutočnenie revitalizácie rieky Moravy od r. km 69,00 po r. km 52,01, konkrétne na stavebný objekt SO 03 – Opatrenie SKM0002_010 Prepoj ramena a Opatrenie SKM0002_011 Vybudovanie výhonu, stavebný objekt SO 05 – Opatrenie SKM0002_014, 14a Prepoj ramena a stavebný objekt SO 08 – Opatrenie SKM0002_022 Odstránenie opevnenia.

Slovenská delegácia ďalej oznámila, že Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., bol Ministerstvom životného prostredia SR poverený realizáciou projektu. Stavebné práce boli začaté 14. apríla 2025 stavebným objektom SO 08.

Rakúska delegácia oznámila, že boli vydané všetky povolenia pre plánované stavebné opatrenia na rakúskej strane. Pracuje sa na plánovaní verejného obstarávania pre časti projektu realizovateľné na národnej úrovni. Verejné obstarávanie na stavebné práce je naplánovaná na koniec mája 2025, aby sa mohlo začať s výstavbou v lete 2025. Keď bude zo slovenskej strany záväzne potvrdené, že meander XVI bude na slovenskej strane napojený a akonáhle budú k dispozícii potrebné povolenia a súhlasy, môže rakúska strana začať obstarávanie na stavebné práce na rakúskom meandri XVIa.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** vedúcim PS1, aby o ďalšom vývoji pri realizácii projektu informovali Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

1.2.10 Stavebný a pracovný program pre rok 2025

Delegácie sa navzájom informovali, že sa predpokladá nasledovný stavebný a pracovný program:

Slovenská republika

Podľa bodu 1.2.3
Odpratávacie práce a ekologická úprava brehov ..... asi 0,- EUR
Podľa bodu 1.2.4
Údržba siete pevných bodov ..... asi 80 000,- EUR
Podľa bodu 4.2.2
Spoločné hydrologické merania ..... asi 10 000,- EUR

Rakúska republika

Podľa bodu 1.2.3
Odpratávacie práce a ekologická úprava brehov ..... asi 0,- EUR
Podľa bodu 1.2.4
Údržba siete pevných bodov ..... asi 75 000,- EUR
Podľa bodu 4.2.2
Spoločné hydrologické merania ..... asi 10 000,- EUR

Komisia schválila stavebný a pracovný program pre rok 2025.

1.2.11 Návrh stavebného a pracovného programu pre rok 2026

Delegácie sa navzájom informovali, že sa predpokladá nasledovný stavebný a pracovný program:

Slovenská republika

Podľa bodu 1.2.3
Odpratávacie práce a ekologická úprava brehov ..... asi 0,- EUR
Podľa bodu 1.2.4
Údržba siete pevných bodov ..... asi 80 000,- EUR
Podľa bodu 4.2.2
Spoločné hydrologické merania ..... asi 10 000,- EUR

Rakúska republika

Podľa bodu 1.2.3
Odpratávacie práce a ekologická úprava brehov ..... asi 0,- EUR
Podľa bodu 1.2.4
Údržba siete pevných bodov ..... asi 75 000,- EUR
Podľa bodu 4.2.2
Spoločné hydrologické merania ..... asi 10 000,- EUR

Komisia zobrala návrh stavebného a pracovného programu pre rok 2026 **na vedomie**.

2. Medzištátne potvrdenie výkonov; kolaudácia a vyúčtovanie prác

2.1 Dunaj

2.1.1 Potvrdenie výkonov; kolaudácia a vyúčtovanie prác vykonaných od 32. zasadnutia KHV

(32. zasadnutie KHV, bod 2.1.1)

PS1 spolu s príslušnými expertmi oboch strán medzištátne potvrdila výkony nasledovných prác:

Sanácie brehov	**príloha č. 2** (bod 1.1.2)
Ostatné výkony pre spoločné merania prietokov	**príloha č. 3** (bod 4.1.2)

Vedúci PS1 na svojom rokovaní v marci 2025 v Yspertali skontrolovali zápisnice o medzištátnych potvrdeniach výkonov a vyúčtovania prác, vypracovaných oboma časťami PS1 a zistili, že sú v poriadku. Na základe týchto zápisníc vykonali medzištátne vyúčtovanie, ktoré je uvedené v **prílohe č. 6** tohto Protokolu.

Komisia schválila potvrdenia výkonov a vyúčtovanie prác.

2.2 Morava

2.2.1 Potvrdenie výkonov; kolaudácia a vyúčtovanie prác vykonaných od 32. zasadnutia KHV

(32. zasadnutie KHV, bod 2.2.1)

PS1 spolu s príslušnými expertmi oboch strán medzištátne potvrdila výkony a kolaudáciu nasledovných prác:

Ostatné výkony pre spoločné merania prietokov	**príloha č. 4** (bod 4.2.2)
Udržiavacie práce na sieti pevných bodov rieky Morava	**príloha č. 5** (bod 1.2.2)

Vedúci PS1 na svojom rokovaní v marci 2025 v Yspertali skontrolovali zápisnice o medzištátnych potvrdeniach výkonov a kolaudácii prác vypracovaných oboma časťami PS1 a zistili, že sú v poriadku. Na základe týchto zápisníc vykonali medzištátne vyúčtovanie, ktoré je uvedené v **prílohe č. 6** tohto Protokolu.

Komisia schválila potvrdenia výkonov a vyúčtovanie prác.

2.3 Celková bilancia vyúčtovaných výkonov a prác
(32. zasadnutie KHV, bod 2.3)

Komisia konštatovala, že na základe medzištátneho vyúčtovania výkonov a prác realizovaných v roku 2024 vyplynula táto celková bilancia:

	na ťarchu	
	Slovenskej republiky	Rakúskej republiky
	EUR	
Pracovná oblasť 1 (Dunaj)	0,00	5 097,06
Pracovná oblasť 2 (Morava)	1 407,21	0,00
Spolu:	1 407,21	5 097,06
Saldo k 31. decembru 2023	227 225,52	0,00
Celkom:	228 632,73	5 097,06
Saldo k 31. decembru 2024	**223 535,67**	**0,00**

Celkový dlh Slovenskej republiky k 31. decembru 2024 je: **223 535,67 EUR**.

3. Kvalita vôd

(32. zasadnutie KHV, bod 3)

Vedúci PS2 oznámili, že na vodných tokoch Dunaj a Morava neboli v roku 2024 uskutočnené všetky plánované odbery vzoriek vôd pre fyzikálno-chemické analýzy v súlade so schváleným programom monitorovania. Z dôvodu neprístupnosti odberného miesta po povodni Slovenská strana neuskutočnila jeden odber z toku Morava profilu Vysoká pri Morave/Marchegg a jeden odber z toku Mláka v profile Devínska Nová Ves z dôvodu zatopeného odberného miesta počas povodne. Z plánovaných 12 spoločných odberov vzoriek na spoločne spravovaných hraničných vodných tokoch Dunaj a Morava sa 11 uskutočnilo spoločne.

Odbery vzoriek na biologické analýzy boli realizované národnými laboratóriami v rozdielnych termínoch a pri rôznych hydrologických situáciách, tak ako po minulé roky, čo umožňuje lepšie zdokumentovať zmeny týchto parametrov v priebehu vegetačného obdobia a za rôznych hydrologických podmienok.

Odber vzoriek bioty pre stanovenie PAU sa nepodarilo uskutočniť v toku Myjava v profile Kúty a v toku Malina v profile Zohor.

Pre možnosť komplexného vyhodnotenia kvality vody hraničných vodných tokov poskytli obe strany aj doplňujúce výsledky z národného monitorovania hraničných vodných tokov Morava a Dunaj a prítokov hraničných vodných tokov.

Rakúska delegácia poskytla výsledky analýz vzoriek:

- v profile Dunaj, Hainburg - z 24 odberov, z toho 11 spoločných,
- v profile Morava, Hohenau - z 12 odberov, z toho 11 spoločných,
- v profile Morava, Marchegg - z 24 odberov,
- v profile Morava, Devín - z 12 odberov, z toho 11 spoločných,
- pravostranných prítokov Moravy v miestach:
  - Dyje/Thaya, Bernhardsthal - z 12 odberov,
  - Zaya, Neusiedl - z 12 odberov.

Slovenská delegácia poskytla výsledky analýz vzoriek:

- v profile Dunaj, Hainburg - z 12 odberov, z toho 11 spoločných,
- v profile Morava, Moravský Svätý Ján - z 12 odberov, z toho 11 spoločných,
- v profile Morava, Vysoká pri Morave - z 11 odberov,
- v profile Morava, Devín - z 12 odberov, z toho 11 spoločných,

- ľavostranných prítokov Moravy v miestach:
  - Myjava, Kúty - z 12 odberov,
  - Rudava, Malé Leváre - z 12 odberov,
  - Malina, Zohor - z 12 odberov,
  - Mláka, Devínska Nová Ves - z 11 odberov.

Vedúci PS2 oznámili, že laboratórne analýzy boli vykonávané porovnateľnými metódami použitím EN alebo ISO noriem. Pri porovnaní výsledkov bola zistená veľmi dobrá zhoda. Len pri niektorých ukazovateľoch (hodnota pH, BSK_5, TOC, nerozpustené látky, $N\text{-}NH_4$, Al a AOX) boli zistené rozdiely.

Vedúci PS2 ďalej oznámili, že hodnotenie kvality vody hraničných vodných tokov je spracované podľa príslušných právnych predpisov oboch strán.

V Slovenskej republike sú to:

- Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v znení neskorších predpisov (ďalej len NV 269/2010 Z. z.), jeho príloh č. 1 a č. 12,
- Nariadenie vlády SR č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, v platnom znení (ďalej len NV 167/2015 Z. z.),
- Nariadenie vlády SR č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemické analýzy a monitorovanie stavu vôd (ďalej len NV 201/2011 Z. z.).

V Rakúskej republike bola na hodnotenie použitá:

- vyhláška o kvalitatívnych cieľoch pre chémiu povrchových vôd (QZV Chemie OG/BGBl. II – 96/2006; v platnom znení) ďalej len „QZV Chemie OG“ a
- vyhláška o kvalitatívnych cieľoch pre ekológiu povrchových vôd (QZV Ökologie OG/BGBl. II – 99/2010; v platnom znení) ďalej len „QZV Ökologie OG“.

Výsledky meraní získané spoločným monitorovaním kvality vody hraničných vodných tokov ako aj výsledky príslušných doplnkových národných monitoringov sú uvedené v spoločných dvojjazyčných tabuľkách č. 1 až 10 **prílohy č. 8** tohto Protokolu. Tieto tabuľky pre každý profil obsahujú tiež:

- vypočítané štatistické charakteristiky,
- limitné hodnoty ukazovateľov kvality vody podľa národných právnych predpisov a
- vyhodnotenie všetkých ukazovateľov, pre ktoré existuje aspoň jedna limitná hodnota.

Hodnotenie kvality vody hraničných vodných tokov bolo spracované každou z oboch strán rovnocenne s použitím príslušnej národnej legislatívy z jednotného súboru dát. Každý zo získaných výsledkov analýz vzoriek vody mal pri hodnotení rovnakú váhu. Hodnotený bol každý monitorovaný ukazovateľ kvality vody, ktorý má stanovený legislatívny limit aspoň v jednej z krajín. Na vyjadrenie výsledku hodnotenia podľa slovenskej legislatívy boli použité výrazy „Áno“ (Ja) / „Nie“ (Nein) ako vyjadrenie súladu alebo nesúladu s limitnými hodnotami uvedenými v tejto legislatíve. Pre hodnotenie podľa rakúskej právnej úpravy boli použité slová „sehr gut“ (veľmi dobrý), „gut“ (dobrý), „mäßig“ (priemerný) pre hodnotenie podľa QZV Ökologie OG, resp. „eingehalten“ (dodržané) alebo „überschritten“ (prekročené) vyjadrujúcimi výsledky hodnotenia podľa QZV Chemie OG. Kde nebolo možné vykonať hodnotenie, je uvedená „-“ (nehodnotené).

Tabuľka č. 11 v **prílohe č. 8** tohto Protokolu nazvaná *„Zoznam ukazovateľov, v ktorých v roku 2024 neboli dodržané (N) legislatívne stanovené kvalitatívne požiadavky“* obsahuje prehľadný súhrn výsledkov hodnotenia kvality vody hraničných vodných tokov a ich prítokov za aktuálny rok. Nedosiahnutie požadovaných cieľov kvality vody je v tejto tabuľke označené písmenom „N“, a opakovanie tohto stavu v minulom roku je označené písmenami „NN“. Ak v jednom zo štátov nebol stanovený limit pre príslušný ukazovateľ, v tabuľke je to vyznačené znamienkom „-“.

Parameter kvality vody je vyhovujúci iba vtedy, ak sú príslušné štatistické charakteristiky súčasne v súlade s legislatívnymi požiadavkami oboch štátov. Pokiaľ je pre ukazovateľ stanovený kvalitatívny limit iba jedným zo štátov, bude platiť výsledok tohto hodnotenia pre obe krajiny.

Pri hodnotení fytobentosu a makrozoobentosu vychádzame z vyššej zistenej hodnoty oboch krajín.

3.1 Dunaj

(32. zasadnutie KHV, bod 3.1)

Vedúci PS2 oznámili, že pre hodnotenie kvality vody boli použité výsledky analýz vzoriek vôd oboch štátov získané monitorovaním v roku 2024 v profile Hainburg. Výsledky analýz z monitorovania kvality vody Dunaja sú uvedené v tabuľke č.1 **prílohy č. 8** tohto Protokolu.

Podľa výsledkov fyzikálno-chemických analýz vzoriek vody sa v roku 2024 v Dunaji nezistilo žiadne významnejšie znečistenie.

Vedúci PS2 ďalej oznámili, že limitné hodnoty požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa slovenskej legislatívy boli v roku 2024 prekročené koncentráciami ukazovateľa hliník (Al) a dusitanový dusík ($N\text{-}NO_2$) tak ako minulý rok.

Zavedením citlivejšej analytickej metódy stanovenia ukazovateľa benzo(a)pyrén na slovenskej strane, ktorá umožňuje zaznamenať hodnoty pod úrovňou limitu pre ročný priemer environmentálnej normy kvality, bolo aj v roku 2024 zaznamenané prekročenie tohto limitu. Prítomnosť ďalších látok zo skupiny polyaromatických uhľovodíkov (PAU) bola podlimitná.

Napriek zisteným prekročeniam, výsledky v Dunaji indikujú možné dosiahnutie dobrého ekologického stavu, čo rovnako indikuje vyhodnotenie vybraných biologických prvkov kvality.

Vedúca slovenskej časti PS2 oznámila že výsledky monitorovania polyaromatických uhľovodíkov (PAU) v biote kontamináciu vody Dunaja týmito látkami nepotvrdili.

Vedúci PS2 ďalej oznámili, že v roku 2024 nedošlo na slovensko-rakúskom hraničnom úseku Dunaja k mimoriadnemu zhoršeniu ani k mimoriadnemu ohrozeniu kvality vôd.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS2, aby aj v roku 2025 pokračovali v hodnotení kvality vody rieky Dunaj dohodnutým spôsobom.

3.2 Morava

(32. zasadnutie KHV, bod 3.2)

Vedúci PS2 oznámili, že pre predkladané hodnotenia kvality vody boli s rovnakou váhou použité výsledky oboch strán získané v profiloch Moravský Svätý Ján/Hohenau, Vysoká pri Morave/Marchegg a Devín. Výsledky analýz sú uvedené v tabuľkách č. 2 - 4 **prílohy č. 8** tohto Protokolu.

Vedúci PS2 konštatovali, že podľa výsledkov analýz na rieke Morava bolo v roku 2024 rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch, opakovane identifikované nadlimitné znečistenie v niektorých ukazovateľoch kvality vody zo skupiny fyzikálno-chemických a biologických ukazovateľov. V rieke Morava boli tak, ako v minulých rokoch namerané aj reálne koncentrácie niektorých látok zo skupiny PAU a od roku 2021 v prípade niektorých ukazovateľov koncentrácie prekračujú limitné hodnoty ENK. To indikuje pravdepodobné nedosiahnutie dobrého chemického resp. dobrého ekologického stavu vôd.

3.2.1 Profil Moravský Svätý Ján / Hohenau
(32. zasadnutie KHV, bod 3.2.1)

Vedúci PS2 oznámili, že v roku 2024 boli prekročené limitné hodnoty národných legislatívnych predpisov kvality vody v 10 ukazovateľoch. V skupine fyzikálno-chemických ukazovateľov to boli rovnako ako v minulých rokoch dusitanový dusík ($N\text{-}NO_2$), hliník (Al) a adsorbovateľné organicky viazané halogény (AOX). Z biologických prvkov kvality slovenským legislatívnym limitom opakovane nevyhoveli abundancia fytoplanktónu a obsah chlorofylu-*a*. To indikuje pravdepodobné nedosiahnutie dobrého ekologického stavu vôd. Konštatovanie potvrdzuje vyhodnotenie ekologického stavu fytobentosu.

Vedúci PS2 ďalej konštatovali, že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, boli v tomto profile v ukazovateľoch patriacich do skupiny prioritné látky a niektoré ďalšie znečisťujúce látky zistené koncentrácie v množstve vyššom ako medza stanovenia najmä v prípade niektorých polyaromatických uhľovodíkov. V prípade ukazovateľov benzo(a)pyrén, flourantén, benzo(g,h,i)perylén, sumy benzo(g,h,i)perylénu a indeno (1,2,3-cd)pyrénu došlo zároveň k prekročeniu limitných hodnôt, rovnako ako minulý rok. To indikuje pravdepodobné nedosiahnutie dobrého chemického stavu vôd. Koncentrácia ukazovateľa benzo(a)pyrén zaznamenaná v biote neprekročila ENK.

Výsledky analýz sú uvedené v tabuľke č. 2 **prílohy č. 8** tohto Protokolu.

3.2.2 Profil Vysoká pri Morave / Marchegg
(32. zasadnutie KHV, bod 3.2.2)

Vedúci PS2 oznámili, že v roku 2024 boli v profile Vysoká pri Morave/Marchegg prekročené limitné hodnoty národných právnych predpisov 8 ukazovateľmi. Zo skupiny fyzikálno-chemických ukazovateľov to boli rovnako ako minulý rok hodnota pH, teplota vody, dusitanový dusík ($N\text{-}NO_2$), fosforečnanový fosfor ($P\text{-}PO_4$), adsorbovateľné organicky viazané halogény (AOX) a novo aj nasýtenie kyslíkom. Z biologických ukazovateľov slovenským legislatívnym limitom nevyhoveli abundancia fytoplanktónu a obsah chlorofylu-*a*. Toto indikuje pravdepodobné nedosiahnutie dobrého ekologického stavu v tomto úseku Moravy.

Výsledky analýz sú uvedené v tabuľke č. 3 v **prílohe č. 8** tohto Protokolu.

3.2.3 Profil Devín

(32. zasadnutie KHV, bod 3.2.3)

Vedúci PS2 oznámili, že v roku 2024 neboli dodržané limitné hodnoty podľa národných legislatívnych predpisov pri 13 ukazovateľoch. Zo skupiny fyzikálno-chemických ukazovateľov to bol rovnako ako minulý rok dusitanový dusík ($N\text{-}NO_2$), fosforečnanový fosfor ($P\text{-}PO_4$) a hliník (Al) a novo aj nasýtenie kyslíkom a adsorbovateľné organicky viazané halogény (AOX). Z biologických ukazovateľov opakovane nevyhoveli slovenským legislatívnym limitom abundancia fytoplanktónu a obsah chlorofylu-*a.* Tieto prekročenia indikujú pravdepodobné nedosiahnutie dobrého ekologického stavu vôd podobne, ako v predošlých rokoch. Konštatovanie potvrdzuje aj vyhodnotenie ekologického stavu fytobentosu a makrozoobentosu.

Vedúci PS2 konštatovali, že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, boli v tomto profile v ukazovateľoch patriacich do skupiny prioritné látky a niektoré ďalšie znečisťujúce látky zistené koncentrácie v množstve vyššom ako medza stanovenia najmä v prípade niektorých polyaromatických uhľovodíkov (PAU).

Zvýšené hodnoty v ukazovateľoch benzo(a)pyrén, fluorantén, benzo(g,h,i)perylénu a sumy ukazovateľov benzo(g,h,i)perylénu a indeno(1,2,3-cd)pyrénu spôsobili rovnako ako v profile Moravský Svätý Ján/Hohenau prekročenie limitných hodnôt. To poukazuje na pravdepodobné nedosiahnutie dobrého chemického stavu vôd.

Výsledky analýz sú uvedené v tabuľke č. 4 v **prílohe č. 8** tohto Protokolu.

Vedúci PS2 ďalej oznámili, že v roku 2024 na slovensko-rakúskom hraničnom úseku rieky Morava nedošlo k mimoriadnemu ohrozeniu ani k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** vedúcim PS2, aby aj v roku 2025 pokračovali v hodnotení kvality vody rieky Moravy dohodnutým spôsobom.

3.3 Prítoky Dunaja a Moravy

(32. zasadnutie KHV, bod 3.3)

Vedúci rakúskej časti PS2 informoval Komisiu, že rakúska strana v rámci prieskumného monitorovania sledovala fyzikálno-chemické ukazovatele v dvoch prítokoch Moravy v nasledovných profiloch:

- Dyje/Thaya, Bernhardsthal (tabuľka č. 5 prílohy č. 8 tohto Protokolu) a
- Zaya, Neusiedl (tabuľka č. 6 prílohy č. 8 tohto Protokolu).

Vedúci PS2 oznámili, že výsledky v toku Dyje/Thaya v profile Bernhardsthal opakovane prekročili limitné hodnoty v ukazovateľoch dusitanový dusík ($N\text{-}NO_2$), fosforečnanový fosfor ($P\text{-}PO_4$) a celkový fosfor (P_{celk}) a novo aj nasýtenie kyslíkom a dusičnanový dusík ($N\text{-}NO_3$). To poukazuje na pravdepodobné nedosiahnutie dobrého ekologického stavu rovnako ako v minulých rokoch. Konštatovanie potvrdzuje aj vyhodnotenie ekologického stavu makrozoobentosu.

V toku Zaya v profile Neusiedl boli rovnako ako minulý rok prekročené limitné hodnoty týchto ukazovateľov: konduktivita, nasýtenie kyslíkom, TOC, alkalita, dusitanový dusík ($N\text{-}NO_2$), fosforečnanový fosfor ($P\text{-}PO_4$), celkový fosfor (P_{celk}) a vápnik (Ca) a tentokrát aj dusičnanový dusík ($N\text{-}NO_3$). To indikuje možné dosiahnutie priemerného ekologického stavu, tak ako po minulé roky.

Vedúca slovenskej časti PS2 informovala Komisiu, že v rámci prieskumného monitorovania sledovali vybrané parametre v nasledovných monitorovacích profiloch ľavostranných prítokov Moravy:

- Myjava, Kúty (tabuľka č. 7 prílohy č. 8 tohto Protokolu),
- Rudava, Malé Leváre (tabuľka č. 8 prílohy č. 8 tohto Protokolu),
- Malina, Zohor (tabuľka č. 9 prílohy č. 8 tohto Protokolu),
- Mláka, Devínska Nová Ves (tabuľka č. 10 prílohy č. 8 tohto Protokolu).

V roku 2024 boli v ľavostranných prítokoch Moravy zistené prekročenia kvalitatívnych limitov pre nasledovné ukazovatele:

- Myjava: rovnako ako minulý rok konduktivita, nasýtenie kyslíkom, dusitanový dusík ($N\text{-}NO_2$), fosforečnanový fosfor ($P\text{-}PO_4$), vápnik (Ca), adsorbovateľné organicky viazané halogény (AOX), benzo(a)pyrén a tentokrát aj chemická spotreba kyslíka ($CHSK_{Cr}$),

- Rudava: rovnako ako minulý rok chemická spotreba kyslíka ($CHSK_{Cr}$), dusitanový dusík ($N\text{-}NO_2$) a tentokrát aj TOC, hliník (Al), adsorbovateľné organicky viazané halogény (AOX) a benzo(a)pyrén,

- Malina: rovnako ako minulý rok rozpustený kyslík (O_2), nasýtenie kyslíkom, chemická spotreba kyslíka ($CHSK_{Cr}$), dusitanový dusík ($N\text{-}NO_2$), fosforečnanový fosfor ($P\text{-}PO_4$), celkový fosfor (P_{celk}), adsorbovateľné organicky viazané halogény (AOX) a benzo(a)pyrén a tentokrát aj biologická spotreba kyslíka (BSK_5),

- Mláka: rovnako ako minulý rok konduktivita, chemická spotreba kyslíka ($CHSK_{Cr}$), dusitanový dusík ($N\text{-}NO_2$), fosforečnanový fosfor ($P\text{-}PO_4$), celkový fosfor (P_{celk}), vápnik (Ca), adsorbovateľné organicky viazané halogény (AOX), sapróbny index biosestónu, sapróbny index makrozoobentosu, a benzo(a)pyrén a tentokrát aj nasýtenie kyslíkom, biologická spotreba kyslíka (BSK_5) a hliník (Al).

Tieto identifikované prekročenia limitných hodnôt požadovanej kvality vody v ľavostranných prítokoch Moravy poukazujú na pravdepodobné nedosiahnutie dobrého ekologického resp. chemického stavu vôd ani požadovanej kvality vody uvedených tokov.

Opatrenia na zlepšenie kvality vody hraničných vodných tokov i prítokov sú súčasťou príslušných národných vodných plánov.

Komisia zobrala tieto informácie a oznámenia **na vedomie a uložila** vedúcim PS2, aby naďalej poskytovali výsledky a pokračovali v hodnotení kvality vody prítokov hraničných vodných tokov dohodnutým spôsobom aj v roku 2025.

3.4 Monitoring kvality vody spoločných hraničných vodných tokov a ich prítokov v roku 2025

(32. zasadnutie KHV, bod 3.4)

Vedúci PS2 oznámili Komisii, že iniciovali realizáciu monitorovania hraničných vodných tokov v roku 2025 poverenými národnými laboratóriami podľa medzinárodne platných analytických noriem, v dohodnutom rozsahu, frekvenciách a odsúhlasených termínoch. Termíny spoločných odberov vzoriek vôd boli dohodnuté bilaterálne a sú uvedené v zázname z rokovania PS2.

Vedúci PS2 ďalej oznámili, že v roku 2025 pokračuje monitorovanie spoločne spravovaných hraničných vodných tokov Dunaj a Morava v štyroch profiloch. V troch z nich by mal prebiehať spoločný monitoring, v dohodnutých termínoch spoločných odberov vzoriek vôd pre fyzikálno-chemické analýzy. Naďalej bude prebiehať monitoring na prítokoch Moravy podľa národných programov monitorovania.

Vedúci PS2 ďalej oznámili Komisii, že vypracovali spoločný plán monitorovania hraničných vodných tokov a ich prítokov pre rok 2026, ktorý tvorí tabuľku č. 12 v **prílohe č. 8** tohto Protokolu.

Komisia zobrala na vedomie, že vedúci PS2 iniciovali realizáciu uvedeného monitorovania dohodnutého pre rok 2025.

Komisia ďalej **zobrala na vedomie** návrh programu monitorovania hraničných vodných tokov v roku 2026 a **uložila** vedúcim PS2 jeho realizáciu.

Komisia odporučila vedúcim PS2 pripraviť program monitorovania na rok 2027.

4. Hydrológia

4.1 Dunaj

4.1.1 Údaje o vodných stavoch a prietokoch

(32. zasadnutie KHV, bod 4.1.1)

Delegácie oboch strán oznámili, že si vedúci PS3 vymenili odsúhlasené priemerné denné prietoky na hraničnom úseku Dunaja za rok 2024, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 9/A** tohto Protokolu.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS3, aby pokračovala v týchto prácach a na nasledujúcom zasadnutí o tom informovali Komisiu.

4.1.2 Spoločné hydrologické merania

(32. zasadnutie KHV, bod 4.1.2)

Delegácie oboch strán oznámili, že v roku 2024 bolo na Dunaji v r. km 1879,550 vykonaných päť meraní ADCP, ktoré boli odsúhlasené ako spoločné merania. Okrem toho slovenská strana vykonala desať národných meraní v r. km 1879,800 a tieto sú uvedené v **prílohe č. 9/B** tohto Protokolu.

Delegácie oboch strán ďalej oznámili, že PS3 na zabezpečenie možného trojstranného slovensko-rakúsko-maďarského zosúladenia spoločných meraní vypracovala harmonogram na minimálne päť spoločných meraní na rok 2025.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS3 vykonať v roku 2025 aspoň päť meraní prietokov ADCP pri rôznych vodných stavoch a v prípade potreby vykonať aj dodatočné merania ADCP a tieto vzájomne odsúhlasiť.

Komisia ďalej **uložila** PS3, aby pokračovala v dohodnutej spolupráci a v ďalších rokoch plánovala ročne minimálne päť spoločných meraní s ohľadom na zabezpečenie trojstranného zosúladenia spoločných meraní.

4.2 Morava

4.2.1 Údaje o vodných stavoch a prietokoch

(32. zasadnutie KHV, bod 4.2.1)

Delegácie oboch strán oznámili, že si vedúci PS3 vymenili odsúhlasené priemerné denné prietoky na hraničnom úseku Moravy za rok 2024, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 9/C** tohto Protokolu.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS3, aby pokračovala v týchto prácach a na nasledujúcom zasadnutí o tom informovala Komisiu.

4.2.2 Spoločné hydrologické merania

(32. zasadnutie KHV, bod 4.2.2)

Vedúci PS3 oznámili, že v roku 2024 sa vykonalo tridsať meraní prietokov na Morave a to:

- v profile Moravský Svätý Ján – Hohenau an der March (r. km 66,84) deväť spoločných meraní, dve rakúske merania a šesť slovenských meraní;
- v profile Záhorská Ves – Mannersdorf (r. km 34,10) jedno spoločné meranie a dve slovenské merania;
- v profile Záhorská Ves – Angern an der March (r. km 31,07) šesť spoločných meraní, dve rakúske merania a dve slovenské merania.

Výsledky meraní prietokov sú uvedené v **prílohe č. 9/D** tohto Protokolu.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS3, aby pokračovala v dohodnutých meraniach a aktivitách a na najbližšom zasadnutí o tom informovala Komisiu.

4.3 Nové posúdenie smerodajných vodných stavov na spoločných hraničných úsekoch Dunaja a Moravy

(32. zasadnutie KHV, bod 4.3)

Vedúci PS3 oznámili, že v roku 2024 nebola potreba prehodnotiť smerodajné vodné stavy na spoločných hraničných úsekoch Dunaja a Moravy.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS3 v prípade potreby ich prehodnotiť.

4.3.1 Fixovanie hladín pre nové posúdenie vodných stavov na spoločných hraničných úsekoch Dunaja a Moravy

(32. zasadnutie KHV, bod 4.3.1)

Delegácie sa navzájom informovali, že v roku 2024 sa na spoločných hraničných úsekoch Dunaja a Moravy fixovanie hladín neuskutočnilo.

Komisia zobrala tieto informácie **na vedomie** a **uložila** PS3, aby v prípade potreby vykonala spoločné fixovanie hladín na Dunaji a Morave.

4.4 Vodohospodárska bilancia

(32. zasadnutie KHV, bod 4.4)

Slovenská delegácia informovala Komisiu o zistených skutočnostiach vo veci spracovania porovnania vplyvu odberov na minimálne prietoky Moravy, s cieľom odporučiť prípadné preventívne opatrenia v čase nedostatku vody, že pri pokračovaní úlohy bude potrebné zohľadniť najmä vodohospodársku bilanciu, ktorá porovnáva požiadavky na odbery povrchových vôd a podzemných vôd, ako aj na vypúšťanie odpadových vôd na oboch stranách.

Slovenská delegácia ďalej oznámila, že slovenská strana preskúmala vodohospodársku bilanciu na toku Morava aj s vplyvom užívania vody a vplyvom nádrží z Českej republiky. Slovenský hydrometeorologický ústav vyhodnocuje v povodí Moravy bilančný stav v 9 profiloch, z toho na troch profiloch nachádzajúcich sa na slovensko-rakúskom úseku Moravy (Morava pod Dyjou, Morava nad Malinou a Devínska Nová Ves). V uvedených profiloch je bilančný stav v rokoch 1991-2023 aktívny. Bilančný stav sa počítal z nahlasovacej povinnosti užívateľov vôd na slovenskej strane. Aby sme zistili skutočný bilančný stav na toku Morava, je potrebné zapracovanie skutočných odberov na rakúskej strane z nahlasovacej povinnosti v mesačnom kroku. Z uvedeného dôvodu slovenská delegácia navrhuje Komisii uložiť PS3, aby prostredníctvom jej rakúskej časti zabezpečila poskytnutie relevantných informácií o užívaní vody (nahlasovania), nevyhnutných na pokračovanie úlohy.

Rakúska delegácia zobrala túto informáciu a toto oznámenie na vedomie a oznámila k tomu, že navrhované informácie zatiaľ nemôžu byť poskytnuté, nakoľko v súčasnosti register odberov v Rakúsku ešte len vzniká.

Rakúska delegácia ďalej oznámila, že žiada poskytnutie výsledkov a údajov z procesu preverovania (vrátane metodiky). Preskúmanie vplyvov klimatickej zmeny na vodný režim


Moravy sa považuje za zmysluplné. Po predložení podkladov sa navrhuje stretnutie expertov k tejto téme.

Komisia zobrala tieto informácie a tieto oznámenia **na vedomie**, **súhlasila** s návrhom a uložila expertom PS3 a PS4, aby na najbližšom zasadnutí informovali Komisiu o výsledkoch stretnutia expertov.

4.5 Povodňové aktivity na Morave a Dunaji v septembri 2024
(nový bod)

Vedúci PS3 oznámili Komisii, že prízemná tlaková níž Boris v období od 11. do 19. septembra 2024 zapríčinila v strednej Európe ničivé povodne sprevádzané vysokými hmotnými škodami a stratami na ľudských životoch.

Za päť dní od 12. do 16. septembra spadlo v povodí Moravy a Dunaja na mnohých miestach 200-300 mm zrážok, lokálne aj viac. Intenzívne zrážky spôsobili významné povodňové udalosti v povodí Moravy, Dunaja a ich prítokoch.



Pozorované 5-dňové zrážky, 12.9.2024 + 120 hodín (ECMWF – DESTINATION EARTH)

V českej časti povodí Moravy a Dyje boli zaznamenané extrémne povodňové situácie, na niekoľkých vodných tokoch s dosiahnutím až 100-ročných prietokov. Vzhľadom na skoré predpovedanie zrážok, významná časť zrážok bola zadržaná vo vodných

nádržiach (Vranov, Znojmo, Nové Mlýny). Táto manipulácia spôsobila transformáciu povodňovej vlny a to jej znížením a predĺžením jej trvania.

V profiloch za sútokom Moravy s Dyje došlo k výraznému vzostupu vodnej hladiny 12. septembra 2024 a kulminácie 17. a 18. septembra 2024 boli na úrovni približne 1 000 $m^3.s^{-1}$. V dolnej časti úseku Moravy nastal výrazný vzostup už 12. septembra 2024 vplyvom stúpania vodných hladín na Dunaji.

Na nemeckom a rakúskom úseku Dunaja sa vplyvom rozmiestnenia zrážok v povodí vytvorila povodňová vlna s dvomi kulmináciami s časovým odstupom necelých dvoch dní.

Kulminácie v Devíne a Thebnerstrassl boli výrazne ovplyvnené sútokom Dunaja a Moravy. Pozoruhodným bolo stretnutie povodňových vĺn, ako aj spätné vzdutie dolnej Moravy Dunajom.

Kulminácie na slovensko-rakúskom úseku Moravy, september 2024

Štát	stanica	Dátum a čas	H_{max} (cm)	Q_{max} ($m^3.s^{-1}$)	N–ročnosť	SPA
SK	Moravský Svätý Ján	17.9.2024 15:30	585	1 059	10	3.
A	Hohenau	17.9.2024 17:00	578	985,3	10	
A	Dürnkrut	17.9.2024 23:00	712			
SK	Záhorská Ves	18.9.2024 05:45	650	1 030	10	3.
A	Angern	18.9.2024 05:30	679	1 030	10	
A	Baumgarten	18.9.2024 16:00	603			
SK	Vysoká Pri Morave	18.9.2024 14:30	634	-	-	3.
A	Marchegg	18.9.2024 08:30	742			
SK	Devínska Nová Ves	18.9.2024 09:15	839	-	-	3.
A	Schlosshof	18.9.2024 08:45	857			

Pozn.: údaje v tabuľke sú v SEČ

Kulminácie na Dunaji v nemeckom, rakúskom a slovenskom úseku, september 2024

Štát	Stanica	Dátum a čas	H_{max} (cm)	Q_{max} ($m^3.s^{-1}$)	N–ročnosť	SPA
	nemecký a rakúsky úsek Dunaja					
D	Passau-Ilzstadt	15.9.2024 02:00	764	-	-	2.
A	Ybbs	15.9. 2024 17:30	718	7 590*	~10	2.
A	Kienstock	15.9. 2024 19:15	952	9 530*	<30	2.
A	Korneuburg	16.9.2024 00:15	770	9 800*	~50	3.
A	Wildungsmauer	16.9. 2024 07:30	841	10 000*	>50	3.
A	Thebnerstrassl	18.9.2024 05:00	922	9 570*	~30	3.
	slovenský úsek Dunaja					
SK	Devín	18.9. 2024 06:00	913	9 441*	20	3.
SK	Bratislava	18.9. 2024 13:30	985	-	-	3.
SK	Gabčíkovo	19.9. 2024 04:00	773	-	-	3.
SK	Medveďov	19.9. 2024 11:45	932	9 272*	20 - 50	3.
SK	Komárno	20.9. 2024 04:15	833	8 357*	20	3.
SK	Štúrovo	20.9. 2024 11:45	749	8 493*	20	3.

Pozn.: údaje v tabuľke sú v SEČ

* Hodnoty sa môžu počas ďalšieho spracovania zmeniť.

Komisia zobrala **tieto oznámenia na vedomie** a považuje týmto záležitosť **za uzavretú.**

5. Meliorácie a ďalšie opatrenia

Komisia konštatovala, že k tomuto bodu programu v súčasnosti nie sú žiadne záležitosti na prerokovanie.

6. Vodoprávne záležitosti

6.1 Odbery vôd

6.1.1 Vzdanie sa práva na odber vody z rieky Morava spoločnosťou OMV (r. km 31,50)

(32. zasadnutie KHV, bod 6.1.1)

Rakúska delegácia oznamuje, že naďalej prebieha preverovacie konanie.

Slovenská delegácia zobrala toto oznámenie na vedomie.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS4, aby sa predmetnou záležitosťou ďalej zaoberala a o výsledku informovala Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

6.2 Vypúšťania vôd

6.2.1 CTP Industrial park Devínska Nová Ves – vypúšťanie vôd v r. km 5,96 - opätovné udelenie práva

(32. zasadnutie KHV, bod 6.2.1)

Slovenská delegácia oznámila, že rozhodnutím Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP2-2023/090193-010 z 05. mája 2023 bolo povolenie predĺžené o dva roky, do 13. júna 2025.

Slovenská delegácia ďalej oznámila, že spoločnosť CTPark Bratislava, spol. s.r.o., listom zo dňa 27. januára 2025 požiadala o predĺženie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do Moravy, r. km 5,96. Dňa 25. apríla 2025 požiadal slovenský splnomocnenec listom č. 19074/2025 rakúsku splnomocnenkyňu o stanovisko rakúskej strany v predmetnej záležitosti.

Rakúska delegácia zobrala tieto oznámenia a tieto oznámenia na vedomie.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS4, aby sa predmetnou záležitosťou ďalej zaoberala a o výsledku informovala Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

6.2.2 Gajary - rozšírenie ČOV (r. km 44,50)
(32. zasadnutie KHV, bod 6.2.2)

Slovenská delegácia oznámila, že Združenie obcí Enviropark Pomoravie listom zo dňa 23. januára 2025 požiadalo o vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Gajary – Rozšírenie ČOV“. Účelom stavby bolo zvýšenie kapacity existujúcej ČOV zo 6 500 EO na 13 000 EO.

Rakúska delegácia zobrala toto oznámenie na vedomie a požiadala o preposlanie žiadosti vrátane príslušných podkladov.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie** a **poverila** PS4, aby sa predmetnou záležitosťou ďalej zaoberala a o výsledku informovala Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

6.2.3 Gajary – žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV (r. km 44,50)
(32. zasadnutie KHV, bod 6.2.3)

Slovenská delegácia oznámila, že Združenie obcí Enviropark Pomoravie listom zo dňa 17. mája 2024 požiadalo o vydanie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Gajary do vodného toku Morava v r. km 44,50 počas skúšobnej prevádzky ČOV. Nové povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Gajary žiadateľ žiadal z dôvodu skúšobnej prevádzky po rekonštrukcii a rozšírení ČOV, a tým zväčšenia veľkostného zdroja z pôvodnej kapacity 8 400 EO na 13 000 EO.

Slovenská delegácia k tomu oznámila, že listom z 18. novembra 2024, č.74240/2024 slovenský splnomocnenec požiadal rakúsku stranu o vyjadrenie k zmene povolenia, ktoré sa týka navýšenia povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Morava v r. km 44,50 počas jednoročnej skúšobnej prevádzky ČOV.

Rakúska delegácia k tomu oznámila, že v liste z 23. januára 2025, č. 2024-0.869.441, rakúska splnomocnenkyňa súhlasila s navýšením povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Morava v r. km 44,50 počas jednoročnej skúšobnej prevádzky ČOV.

Na základe uvedeného vyjadrenia slovenský splnomocnenec vydal stanovisko k predmetnej veci pod č. 68357/2024 zo dňa 21. januára 2025 pre správny orgán.

Slovenská delegácia ďalej oznámila, že správny orgán v najbližšom čase vydá povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Gajary do vodného toku Morava v r. km 44,50.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **poverila** PS4, aby sa predmetnou záležitosťou ďalej zaoberala a o výsledku informovala Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

6.2.4 Vypúšťanie vôd z navrhovanej ČOV do rieky Morava, k. ú. Záhorská Ves (32. zasadnutie KHV, bod 6.2.4)

Slovenská delegácia oznámila, že spoločnosť PRESS & BURG Consulting, s.r.o. listom zo dňa 18. júna 2024 požiadala o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do rieky Morava a vydanie stavebného povolenia pre stavbu „ČOV Hotelový a rekreačný komplex Záhorská Ves“. Konanie bolo začaté, prebieha dopĺňanie podania.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie** a **poverila** PS4, aby sa predmetnou záležitosťou ďalej zaoberala a o výsledku informovala Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

6.2.5 Obec Vysoká pri Morave - zvýšenie množstva vypúšťaných vyčistených komunálnych odpadových vôd do vodného toku Morava (r. km 20,80)
(32. zasadnutie KHV, bod 6.2.5)

Slovenská delegácia oznámila, že po zohľadnení stanoviska Komisie vydal Okresný úrad Bratislava rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-2022/035274-013/JAJ z 16. novembra 2022 pre obec Vysoká pri Morave na vypúšťanie prečistených komunálnych odpadových vôd do vodného toku Morava v r.km 20,80 s povoleným množstvom vypúšťaných odpadových vôd 382 m^3 za deň a 119 720 m^3 za rok, do 28. decembra 2032. Žiadne zmeny v roku 2024 nenastali.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie** a **považuje** túto záležitosť **za uzavretú**.

6.2.6 Marchegg – WeFill GmbH – vypúšťanie odpadových vôd (r. km 14,10)
(32. zasadnutie KHV, bod 6.2.6)

Rakúska delegácia oznámila, že schvaľovacie konanie ešte nebolo možné ukončiť z dôvodov, ktoré sa netýkajú vypúšťania odpadových vôd do rieky Morava.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie** a **poverila** PS4, aby sa predmetnou záležitosťou ďalej zaoberala a informovala Komisiu o výsledku na jej ďalšom zasadnutí.

6.3 Ďalšie vodoprávne záležitosti – Dunaj

6.4 Ďalšie vodoprávne záležitosti - Morava

6.4.1 Ťažba štrkopieskov medzi r. km 44,20 a 45,20 Robert Kolar GmbH v k. ú. obce Dűrnkrut

(32. zasadnutie KHV, bod 6.4.1)

Rakúska delegácia oznámila, že sa uskutočnilo vodoprávne konanie, o ktorom bola slovenská strana informovaná.

Slovenská delegácia k tomu oznámila, že slovenský splnomocnenec listom z 22. januára 2025, č. 3408/2025 uviedol, že vzhľadom na slovenskú legislatívu, ako aj možné ohrozenie z hľadiska včasného vypratania skládky pred nastupujúcou povodňou a zabezpečenia potrebnej ochrany objektu trafostanice, ako aj zabezpečenia voľného miesta vhodného na uskladnenie pred povodňou a vzhľadom na zánik práva na ťažbu štrkopiesku z vodného toku Morava medzi riečnym kilometrom 44,20 a 45,20 a možného rizika vykonávania nepovolenej ťažby žiadateľom, považuje prevádzkovanie skládky v mieste bývalej ťažby štrkov v inundácií rieky Morava za rizikové.

Rakúska delegácia oznámila, že v súvislosti s týmto stanoviskom vykonáva rakúsky vodoprávny orgán ďalšie zisťovanie skutočností. Už teraz možno oznámiť, že sa nejedná o skládku v právnom zmysle, ale priestor na dočasné uskladnenie nerastných surovín. Výsledok tohto zisťovania bude zaslaný aj slovenskému splnomocnencovi na pripomienkovanie.

Rozhodnutím zo 4. mája 2023, č. 2023-0.338.757, bolo požadované odstránenie zariadení nachádzajúcich sa na rakúskom území zrealizované len čiastočne. Finálne preskúmanie sa uskutoční až po ukončení konania o udelení povolenia týkajúceho sa priestoru na dočasné uskladnenie nerastných surovín, stavby slúžiacej na zásobovanie elektrickou energiou a semimobilného triediaceho zariadenia.

Slovenská delegácia vzala toto oznámenie na vedomie.

Delegácie obidvoch strán oznámili, že experti obidvoch strán spoločne vykonali 14. októbra 2024 kontrolu miesta ťažby piesku a štrku. Počas kontroly sa zistilo, že vodiaca kladka pre škrabák bola odstránená.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **poverila** PS4, aby sa ďalej venovala tejto záležitosti a informovala Komisiu o výsledku na jej ďalšom zasadnutí.

6.4.2 Ťažba štrkopieskov v ľavobrežnom záplavovom území rieky Morava v k. ú. obce Vysoká pri Morave firmou Alas Slovakia s.r.o.
(32. zasadnutie KHV, bod 6.4.2)

Delegácie obidvoch strán oznámili, že experti obidvoch strán vykonali 14. októbra 2024 spoločnú kontrolu miesta ťažby piesku a štrku. Počas kontroly neboli zistené žiadne významné technické nedostatky.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila PS4,** aby naďalej spoločne kontrolovali dodržiavanie podmienok, ktoré stanovili príslušné úrady pre ťažbu materiálov, a informovali o tom Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

6.4.3 Zhybky plynovodov pod riekou Morava v úseku medzi r. km 21,50 a 22,00
(32. zasadnutie KHV, bod 6.4.3)

Delegácie obidvoch strán sa informovali, že 23. apríla 2024 boli vykonané kontrolné merania dna koryta rieky. Dodatočné kontrolné merania boli vykonané 26. septembra 2024 z dôvodu povodní v septembri 2024. V niektorých oblastiach (nie po celej šírke rieky) zhybiek G00-118, G00-029, TAG1 a TAG2 nebolo podľa podkladov z prieskumu dodržané požadované minimálne krytie 1,2 m.

Rakúska delegácia už na 32. zasadnutí komisie oznámila, že výsledky prieskumu sú známe zodpovednému rakúskemu vodoprávnemu orgánu a že dokumenty sa v súčasnosti skúmajú z odborného a právneho hľadiska.

Rakúska delegácia ďalej oznámila, že na základe výsledkov prieskumu zozbieraných v posledných rokoch stále vykonáva prieskumy zodpovedný rakúsky vodoprávny orgán.

Slovenská delegácia zobrala tieto informácie a tieto oznámenia na vedomie.

Komisia zobrala tieto informácie a tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS4, aby sa ďalej venovala tejto záležitosti a informovala Komisiu o výsledku na jej ďalšom zasadnutí.

6.4.4 Zriadenie dočasného cestného mosta cez rieku Morava medzi obcami Moravský Svätý Ján a Hohenau an der March (r. km 67,02)
(32. zasadnutie KHV, bod 6.4.4)

Slovenská delegácia informovala rakúsku delegáciu, že na cestnom moste sa v priebehu roka 2024 vykonali len servisné práce a údržba príslušenstva mosta. Meranie priečnych profilov koryta rieky Morava pri hraničnom moste a aktualizácia prevádzkového poriadku sú podľa informácií správcu toku v štádiu riešenia. V priebehu mesiaca marec 2025 bolo objednané meranie priečnych profilov. Keď bude prevádzkový poriadok zaktualizovaný zo strany správcu mosta, bude zaslaný na pripomienkovanie rakúskej strane a správcovi toku.

Rakúska delegácia zobrala túto informáciu na vedomie.

Komisia zobrala túto informáciu **na vedomie** a poukazujúc na vysokú naliehavosť zamerania profilov, ktoré sa neuskutočnilo pravdepodobne od roku 2018, čím nebol dodržaný minimálne ročný interval **uložila** PS4, aby prostredníctvom slovenskej časti zabezpečila zameranie priečnych profilov v oblasti mosta po každej povodni nad Q_{30}, najmenej však raz ročne a informovali o tom Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

6.4.5 Most Záhorská Ves – Angern – plánovanie cestného mosta
(32. zasadnutie KHV, bod 6.4.5)

Slovenská delegácia oznámila, že vo veci plánovaného cestného mosta Záhorská Ves – Angern nenastali nové skutočnosti.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie**.

6.4.6 Presun sedimentov z ramena Marchaltarm 2 v Angern an der March do Moravy (r. km 33,00 až 33,60)
(32. zasadnutie KHV, bod 6.4.6)

Rakúska delegácia oznámila, že projekt už bol dokončený a že príslušný rakúsky vodoprávny orgán už začal konanie o kontrole, či boli opatrenia vykonané v súlade s povolením. Z predloženej projektovej dokumentácie vyplýva, že počas výstavby sa na dne vody nenachádzala žiadna čerpateľná kalová vrstva, a preto nebol do rieky Moravy vypustený žiadny kal. Podľa projektovej dokumentácie bolo staré rameno Moravy 2 vyčistené výlučne mokrým bagrovaním sedimentu, ktorý bol po prechodnom uskladnení odvezený a uložený na odvodnenie. Slovenská strana bude informovaná o výsledkoch kontrolného konania.

Slovenská delegácia zobrala toto oznámenie na vedomie.

Komisia zobrala tieto oznámenie **na vedomie** a **uložila** PS4, aby sa ďalej venovala tejto záležitosti a informovala Komisiu o výsledku na jej ďalšom zasadnutí**.**

6.4.7 Revitalizácia rieky Morava – tri predložené projekty (r. km 61,59 – 66,50)
(32. zasadnutie KHV, bod 6.4.7)

Rakúska delegácia oznámila, že:

- rozhodnutím zo dňa 6. februára 2025, WA1-W-43702/001-2023, bolo spoločnosti via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH udelené vodoprávne povolenie na opatrenia na renaturáciu brehov, ako aj opatrenia na úplnú integráciu meandrov vrátane zásypu priepichov v oblasti Fürstenwaldu od riečneho kilometra

63,10 po riečny kilometer 65,27 rieky Moravy v katastrálnom území obce Ringelsdorf (projekt „reConnect – úplná integrácia meandrov rieky Moravy, Meander XVI & XVIa“).

- rozhodnutím zo dňa 3. marca 2025, WA1-W-43702/002-2023, bolo spoločnosti via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH udelené vodoprávne povolenie na opatrenia na renaturáciu brehov, ako aj opatrenia na prepojenie tokov v oblasti Zistersdorfer Wald od riečneho kilometra 61,59 po riečny kilometer 63,25 rieky Moravy v katastrálnom území obce Ringelsdorf a Drősing (projekt „reConnect – obnova brehov a prepojenie tokov Zistersdorfer Wald“).

- rozhodnutím zo dňa 4. marca 2025, WA1-W-43702/003-2023, bolo spoločnosti via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH udelené vodoprávne povolenie na opatrenia na renaturáciu brehov, v oblasti Fürstenwaldu od riečneho kilometra 65,27 po riečny kilometer 66,50 rieky Moravy v katastrálnom území obce Ringelsdorf (projekt „ProDaM – Protect Danube and Morava, odstránenie brehového opevnenia v oblasti Fürstenwald“).

Termín ukončenia stavebných prác bol stanovený na 31. decembra 2026.

Tieto tri rozhodnutia o vydaní povolenia boli doručené slovenskej strane (vedúcemu, ako aj zástupcovi vedúceho pracovnej skupiny 1).

Slovenská delegácia zobrala toto oznámenie **na vedomie**.

Komisia zobrala tieto oznámenie na vedomie a uložila PS4, aby sa ďalej venovala tejto záležitosti a informovala o tom Komisiu na jej ďalšom zasadnutí.

6.5 Zoznam platných povolení na odbery vody a na vypúšťanie odpadových vôd z a do Moravy a Dunaja

(32. zasadnutie KHV, bod 6.5)

Vedúci PS4 oznámili, že na základe poverenia, ktoré im udelila Komisia na jej 32. zasadnutí, skontrolovali a zaktualizovali „Zoznam platných povolení na odbery vody a na vypúšťanie odpadových vôd z a do rieky Morava a Dunaj“, ktorý tvorí **prílohu č. 10** tohto Protokolu.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS4, aby tento zoznam raz ročne aktualizovala.

7. Plavebné otázky

7.1 Vytyčovanie plavebnej dráhy na hraničnom úseku Dunaja (r. km 1880,200 – 1872,700) a pri vyústení rieky Morava

(32. zasadnutie KHV, bod 7.1)

Komisia konštatovala, že plávajúce ľavobrežné aj pravobrežné plavebné znaky udržiava na hraničnom úseku Dunaja slovenská strana.

Komisia ďalej **konštatovala,** že podľa bodu 7.1 Protokolu z 31. zasadnutia KHV vytyčovala plavebnú dráhu Dunaja v hraničnom úseku v roku 2024 slovenská strana. Rakúska strana odovzdala vytyčovanie plavebnej dráhy v tomto úseku 22. marca 2022 slovenskej strane. Posledné odovzdanie bójí sa uskutoční začiatkom roka 2026. Presný termín bude stanovený v rámci prípravného stretnutia na jeseň 2025.

Slovenská delegácia k tomu oznámila, že plavebná dráha je trvalo vyznačená bójami s radarovými odrážačmi. Bóje ohraničujú plavebnú dráhu s minimálnou hĺbkou 25 dm pri hladine nízkej regulačnej a plavebnej vody (HNR a PV DK´2020), ktoré sú rozmiestnené nasledovne:

- šesť červených bójí pri r. km 1879,600; 1877,600; 1877,200; 1876,900; 1876,500 a 1873,000,
- osem zelených bójí pri r. km 1879,300; 1877,900; 1877,600 (premiestnená z pozície 1877,450); 1876,900; 1876,600; 1875,200; 1874,400 a 1873,000.

Rakúska delegácia k tomu oznámila, že v rámci spoločnej prehliadky hraničného úseku Dunaja 20. novembra 2023 bola slovenská časť PS1 informovaná o tom, že v oblasti kameňolomu Devín došlo k trom nehodám športových plavidiel v blízkosti ľavého brehu, tým, že z vlastnej viny nabehli na výhony. Na zvýšenie bezpečnosti preto rakúska strana navrhla umiestniť medzi dve už existujúce zelené bóje ďalšiu zelenú bóju približne v r. km 1878 a požiadala slovenskú stranu o realizáciu oznámeného opatrenia.

Slovenská delegácia k tomu oznámila, že rakúskej požiadavke vyhovela a zelená bója bola umiestnená na pozíciu r. km 1877,900.

Obe delegácie k tomu ďalej oznámili, že v januári 2025 bol v rámci PS1 prediskutovaný návrh úpravy pravidiel „Udržiavacieho bagrovania a vytyčovania plavebnej dráhy v slovensko-rakúskom hraničnom úseku“ na Dunaji. Vedúci slovenskej časti PS1 tento návrh písomne odsúhlasil. V rámci rokovania splnomocnencov vo februári 2025 zobrali splnomocnenci tento výsledok na vedomie a požiadali vedúcich PS1, aby sa dohodli na ďalších krokoch.

V rámci PS1 boli v marci 2025 v Yspertali prediskutované a dohodnuté nasledovné body:

1. PS1 odsúhlasila novú úpravu pravidiel „Udržiavacieho bagrovania a vytyčovania plavebnej dráhy v slovensko-rakúskom hraničnom úseku“ na Dunaji. Spoločný slovensko-rakúsky úsek bol rozdelený na dva úseky. Vytyčovanie a udržiavacie bagrovanie v rámci vytýčenej plavebnej dráhy a rozšíreniach budú v úseku od r. km 1880,100 (ústie Moravy) po r. km 1876,375 vykonávané výlučne rakúskou stranou, v úseku od r. km 1876,375 po r. km 1872,650 (slovensko-rakúska štátna hranica) výhradne slovenskou stranou.

2. PS1 navrhla vykonávať udržiavacie bagrovanie a vytyčovanie plavebnej dráhy v uvedených oblastiach od 1. januára 2026 ako národné práce.

3. Ďalej boli prediskutované ďalšie kroky implementácie novej úpravy „Udržiavacieho bagrovania a vytyčovania plavebnej dráhy v slovensko-rakúskom hraničnom úseku“ na Dunaji. Okrem iného bolo dohodnuté, že posledné odovzdanie bójí sa uskutoční začiatkom roka 2026. Presný termín bude stanovený v rámci prípravného stretnutia na jeseň 2025, ktoré sa uskutoční na pozvanie rakúskej strany.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie**, **schválila** návrh PS1 na novú úpravu pravidiel „Udržiavacieho bagrovania a vytyčovania plavebnej dráhy v slovensko-rakúskom hraničnom úseku“ na Dunaji a **uložila** PS1 ich implementáciou.

7.2 Oznamovanie plavebných hĺbok na brodoch

(32. zasadnutie KHV, bod 7.2)

Rakúska delegácia oznámila, že rakúska strana v období od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 hlásila denne online slovenskej strane hĺbky na brodoch na hraničnom úseku Dunaja a vodné stavy z vodomerných staníc Hainburg, Wildungsmauer a Kienstock a bude ich hlásiť aj v roku 2025.

Slovenská delegácia oznámila, že slovenská strana v období od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 hlásila denne online rakúskej strane hĺbky na brodoch na hraničnom úseku Dunaja a vodné stavy z vodomerných staníc Bratislava-Devín a Bratislava a bude ich hlásiť aj v roku 2025.

Slovenská delegácia ďalej oznámila, že slovenská strana na úrovni PS1 pripravuje návrh na formu informácie o dosahovaní požadovaných parametrov plavebnej dráhy na hraničnom úseku Dunaja za príslušný kalendárny rok.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS1, aby sa po predložení zaoberali návrhom slovenskej strany a informovala Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

7.3 Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,260 – r. km 1708,200

(32. zasadnutie KHV, bod 7.4)

Slovenská delegácia informovala, že projekt „Štúdia realizovateľnosti - Návrh opatrení na zaistenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v úseku r. km 1880,26 – r. km 1853,10“ bude financovaný z Programu Slovensko 2021 – 2027. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v novembri 2024 vyhlásilo verejné obstarávanie na riešiteľa štúdie realizovateľnosti a v súčasnosti vyhodnocuje predložené ponuky. K ukončeniu verejného obstarávania by mohlo dôjsť do septembra 2025. Trvanie projektu je plánované na 24 mesiacov. V septembri 2024 koordinačný orgán Programu Slovensko zverejnil výzvu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na ktorú Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky reflektovalo a vypracovalo návrh žiadosti.

Rakúska delegácia zobrala túto informáciu na vedomie.

Komisia zobrala túto informáciu **na vedomie** a **poverila** expertov na oboch stranách, aby si aj naďalej vymieňali požadované informácie.

8. Hraničné záležitosti

Zástupcovia Stálej slovensko-rakúskej hraničnej komisie (ďalej len Hraničná komisia“) oznámili, že 26. zasadanie Hraničnej komisie sa uskutočnilo v dňoch 1. do 3. apríla 2025 v Nitre v Slovenskej republike.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie**.

8.1 Záležitosti štátnej hranice v súvislosti so stavebnými opatreniami na hraničných vodách

(32. zasadnutie KHV, bod 8.1)

Zástupcovia Hraničnej komisie informovali Komisiu, že na jej 26. zasadaní boli prerokované nasledovné stavebné opatrenia na hraničných vodách:

- reConnect/Restore4Life (rakúsky projekt)

  Stavebný projekt v katastrálnych územiach obcí Ringelsdorf a Drösing zabezpečuje opatrenia na odstránenie brehového opevnenia a opätovné napojenie meandru XVIa na rakúskom území. Projekt bol schválený príslušnými rakúskymi orgánmi vo februári a marci 2025. Začiatok výstavby sa predpokladá v auguste 2025.

- Revitalizácia Moravy, riečny km 69,00-52,01 (slovenský projekt)

  Slovenský žiadateľ projektu na 32. zasadnutí KHV okrem iného informoval, že pokračuje príprava realizácie projektu a predpokladaný dátum sprietočnenia meandra sa očakáva v auguste 2025.

Hraničná komisia v protokole z 24. zasadania Hraničnej komisie v bode 7.2 stanovila, že žiadatelia projektu musia pred začatím stavebných prác vyhodnotiť súčasnú strednicu okrajov hladiny strednej vody Moravy v dotknutom území a predložiť ju Hraničnej komisii.

Rakúsky žiadateľ projektu (viadonau) vypracoval metodiku na zdokumentovanie štátnej hranice v oblasti napojenia meandra a predložil ho slovenskému partnerovi projektu a rakúskej delegácii Hraničnej komisie, pričom každá z nich považuje uvedenú metodiku za vhodnú.

Hraničná komisia k tomu konštatovala, že pôvodný priebeh štátnej hranice v starom koryte (pred začiatkom stavby) schváli po doručení výsledkov vyhodnotenia strednice okrajov hladiny strednej vody.

Komisia zobrala túto informáciu **na vedomie**.

8.2 Príprava novej zmluvy o štátnej hranici
(32. zasadnutie KHV, bod 8.2)

Hraničná komisia sa na svojom 24. zasadnutí v roku 2023 dohodla, že požiada Komisiu, aby stanovila vhodné referenčné prvky na definovanie budúcej pohyblivej štátnej hranice (brehové čiary, okraje hladiny strednej vody, okraje plavebnej dráhy a podobne).

Zástupcovia Komisie na 26. zasadnutí Hraničnej komisie informovali, že v rámci PS1 bol vypracovaný návrh, ktorý počíta so zachovaním pohyblivej a mokrej štátnej hranice s existujúcimi referenčnými prvkami v rieke Morava (okraje hladiny strednej vody) s možnosťou výnimiek malého rozsahu. O zmene vymedzenia hraníc v oblasti Dunaja sa nehovorilo.

Slovenská delegácia Hraničnej komisie upraví návrh novej Zmluvy o štátnej hranici v zmysle hore uvedeného, vrátane ustanovení o výnimkách malého rozsahu a pošle návrh rakúskej strane hraničnej komisie po oficiálnom vyjadrení KHV o referenčných prvkoch pre určovanie štátnej hranice.

V apríli 2025 bol korešpondenčnou cestou stálych splnomocnencov Komisie schválený vyššie uvedený návrh PS1 týkajúci sa Moravy a zachovania referenčného prvku pre vymedzenie štátnej hranice na Dunaji.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie**.

8.3 Ďalšie záležitosti týkajúce sa štátnej hranice
(32. zasadnutie KHV, bod 8.3)

Zástupcovia hraničnej komisie informovali Komisiu, že jej 27. zasadanie sa uskutoční v dňoch 24. až 26. marca 2026 na území Rakúskej republiky.

Komisia zobrala túto informáciu **na vedomie**.

9. Vodohospodárske štúdie a plánovania, ako aj mnohostranná spolupráca

9.1 Smernice EÚ

9.1.1 Smernica EÚ o hodnotení a manažmente povodňových rizík (Flood Directive)

(32. zasadnutie KHV, bod 9.1.1)

Slovenská delegácia oznámila, že Plány manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR boli schválené 07. januára 2025 a následne sprístupnené Európskej komisii dňa 06. marca 2025 v súlade s článkom 15 ods. 1 Smernice 2007/60/ES, čím Slovenská republika splnila svoje povinnosti podľa čl. 14. ods. 3 a nadväzne čl. 15 ods. 1 Smernice 2007/60/ES.

Slovenská delegácia ďalej oznámila, že k 11. decembru 2024 bola v súlade s čl. 4 a čl. 14 ods. 1 Smernice 2007/60/ES vypracovaná aktualizácia Predbežného hodnotenia povodňového rizika, ktorým boli identifikované oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný jeho výskyt.

Rakúska delegácia oznámila, že v súlade s kapitolou II článkom 4 Smernice EÚ o hodnotení a manažmente povodňových rizík boli na základe predbežného hodnotenia povodňového rizika vymedzené potenciálne významné rizikové oblasti podľa článku 5 (APSFR = oblasti potenciálne významného povodňového rizika) a zverejnené v decembri 2024. Zmeny v APSFR v porovnaní s predchádzajúcim cyklom môžu vyplývať z prijatých opatrení alebo zmien vo využívaní, prípadne zo zlepšenia údajovej základne (monitorovanie, predpovedanie). V oblasti štátnej hranice nedošlo zo strany Rakúska k žiadnym zmenám.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie**.

9.1.2 Rámcová smernica EÚ o vode

(32. zasadnutie KHV, bod 9.1.2)

Slovenská delegácia oznámila, že aj v roku 2024 prebiehala implementácia opatrení Vodného plánu Slovenska. Po prijatí Vodného plánu Slovenska na roky 2022 – 2027 (Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plánu manažmentu správneho územia povodia Visly), (https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/), bolo potrebné do 22. decembra 2024 vypracovať priebežnú správu opisujúcu dosiahnutý pokrok vo vykonávaní plánovaného programu opatrení, ktorú v decembri 2024 Slovenská republika predložila Európskej komisii.

Rakúska delegácia oznámila, že bol uverejnený Národný vodný plán z roku 2021 a že opísané opatrenia sa budú plánovať" a realizovať" v súlade s prioritami. Podľa národnej vyhlášky o NVP sa opatrenia s vysokou prioritou musia v praxi realizovať v lehote 3 rokov. Rovnako sa 3 roky po nadobudnutí účinnosti NVP uskutoční vyhodnotenie programu.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie**.

9.1.3 Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

(32. zasadnutie KHV, bod 9.1.3)

Slovenská delegácia informovala, že v období január až december 2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pristúpilo k aktualizácii Koncepcie. Tento proces nie je ešte ukončený. Avšak predpokladané zmeny nebudú mať vplyv na rakúske štátne územie. Vyhodnotenie Koncepcie, jej cieľov a ukazovateľov sa uskutoční v roku 2027.

Rakúska delegácia zobrala túto informáciu na vedomie.

Komisia zobrala túto informáciu **na vedomie** a **považuje** týmto nateraz záležitosť za **uzavretú**.

9.2 EÚ spolupráca a plánovania

9.2.1 Trilaterálna Ramsarská platforma

(32. zasadnutie KHV, bod 9.2.1)

Rakúska delegácia oznámila, že bola vypracovaná rakúska stratégia na ochranu a zachovanie luhov s časovým horizontom 2030. Táto stratégia pre luhy má byť chápaná ako strategické usmernenie pre všetky budúce opatrenia určené na ochranu, revitalizáciu či obnovu luhov a v luhoch a vodách a slúžiť povoľovacím orgánom a realizátorom zo strany rakúskeho štátu, spolkových krajín a obcí ako orientačná pomôcka. Stratégia pre luhy je uvedená pod nasledujúcim odkazom:

https://info.bml.gv.at/service/publikationen/wasser/auenstrategie-oesterreich-2030.html

Slovenská delegácia oznámila, že nasledujúce, 17. zasadnutie Trilaterálnej Ramsarskej platformy sa uskutoční na Slovensku v priebehu roka 2025. V tejto súvislosti boli v marci 2025 rakúska a česká strana oficiálne oslovené s návrhom na stretnutie.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS5 aby sa touto záležitosťou aj naďalej zaoberala a o ďalšom priebehu informovala Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

9.2.2 Trojstranný predpovedný model povodní pre rieky Morava a Dyje
(32. zasadnutie KHV, bod 9.2.2)

Rakúska delegácia oznámila, že ani v ostatnom roku nedošlo v rámci prevádzky k mimoriadnym udalostiam. Systém sa osvedčil aj v rámci povodňovej udalosti v septembri 2024.

Slovenská delegácia zobrala toto oznámenie na vedomie.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie**.

9.3 Spoločné záležitosti na hraničnom vodnom toku Dunaj

9.3.1 Ochranná hrádza proti veľkej vode Petržalka Wolfsthal – posúdenie na aktuálne povodňové stavy
(32. zasadnutie KHV, bod 9.3.2)

Slovenská delegácia oznámila, že počas kontroly dňa 8. októbra 2024 slovenská strana zdôraznila dôležitosť zvýšenia spoločnej ochrannej hrádze na primeranú úroveň ochrany, nakoľko by napr. v priľahlom obývanom území v prípade preliatia hrozilo riziko záplav.

Rakúska delegácia k tomu oznámila, že zatiaľ nebol rakúskej strane predložený žiadny aktualizovaný projekt.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS1, aby o ďalšom postupe informovali Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

9.4 Spoločné záležitosti na hraničnom vodnom toku Morava

9.4.1 Opatrenia Bilaterálneho súhrnného projektu na rieke Morava (BSPRM III)
(32. zasadnutie KHV, bod 9.4.1)

Obe delegácie oznámili, že na základe prijatého spoločného návrhu priorizácie opatrení v rámci BSPRM III, ktorý tvorí Prílohu č. 14 Protokolu z 28. zasadnutia Komisie, sa pripravuje realizácia dohodnutých projektov.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS1, aby pokračovala v zabezpečovaní prípravy dohodnutých projektov s dôrazom na ustanovenie článku 10 zmluvy a **uložila** PS5, aby o ďalšom postupe informovala Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

9.4.1.1 „Revitalizácia toku rieky Moravy, od r. km 20,00 po r. km 00,00“
(nový bod)

Slovenská delegácia oznámila, že Projekt revitalizácie Moravy v úseku r. km 20,00 – 0,00 vychádza zo štúdie Výskumného ústavu vodného hospodárstva „Plán revitalizačných opatrení pre rieku Morava v úseku r. km 20,00 až 0,00 - Expertná štúdia pre Plán obnovy a odolnosti“. Aktuálne je projekt v štádiu zhotovenia projektovej dokumentácie, ktorej zhotoviteľom je skupina dodávateľov SINDLAR SK, s. r. o. a DHI SLOVAKIA s. r. o., podľa zmluvy o dielo zverejnenej na https://www.crz.gov.sk/zmluva/9912470/. Projektová dokumentácia by mala byť zhotovená v júni 2025. Odovzdaniu zhotoveného diela budú predchádzať 2 záverečné prerokovania na „Komisii pre hodnotenie projektov revitalizácií vodných tokov na účely Plánu obnovy a odolnosti, Komponent 5 – Adaptácia na zmenu klímy“. V rámci zhotovenia projektovej dokumentácie bol realizovaný terénny prieskum lokalít určených na realizáciu opatrení a prístupových komunikácií.

Rakúska delegácia zobrala toto oznámenie na vedomie.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie, uložila** PS5, aby o ďalšom postupe v príprave realizácie projektu informovala Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

9.4.1.2 Revitalizačné opatrenia na Morave, r. km 15,00 - r. km 27,50 (nový bod)

Rakúska delegácia oznámila, že realizácia revitalizačných opatrení na Morave, r. km 15,00 - r. km 27,50 je plánovaná v rámci projektu LIFE (pracovný názov „Divoká Morava“) a v súčasnosti sa pripravuje žiadosť na financovanie.

Slovenská delegácia zobrala toto oznámenie na vedomie.

Komisia zobrala toto oznámenie **na vedomie, uložila** PS5, aby o ďalšom postupe v príprave realizácie projektu informovali Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

9.5 Projekty kofinancované z EÚ

9.5.1 Projekt „Obnova konektivity bočných ramien Dunaja, časť 1 Devín - Karlova Ves - Ostrov Sihoť" (r. km 1871,6 - 1876,6)

(32. zasadnutie KHV, bod 9.5.4)

Slovenská delegácia oznámila že, vzhľadom na limitované finančné zdroje bol spolu s rakúskou stranou (viadonau, Národný park Dunajské Luhy) podaný aj doplňujúci projekt SK-AT Interreg, ktorý je aktuálne vo fáze doplňovania vyžiadaných dokumentov. Kombinácia projektu LIFE a projektu Interreg umožní realizáciu všetkých naplánovaných opatrení rozpracovaných v technickej dokumentácii súčasne. Výhľadovo je začiatok realizácie prác plánovaný na koniec augusta 2025.

Rakúska delegácia oznámila, že na 31. zasadnutí bolo oznámené, že 29. novembra 2023 predložila slovenskej strane stanovisko k predmetnému projektu a požiadala o dodržiavanie
v ňom formulovaných podmienok počas realizácie. Rakúska delegácia ďalej požiadala o zaslanie projektovej dokumentácie po realizácii stavby a pozvanie na kolaudačné konanie.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a **uložila** PS5, aby túto záležitosť naďalej sledovala a o ďalšom priebehu informovala Komisiu na jej najbližšom zasadnutí.

10. Organizačné otázky

10.1 Zoznamy korešpondujúcich služobných miest
(32. zasadnutie KHV, bod 10.1)

Komisia konštatovala, že aktuálne zoznamy korešpondujúcich služobných miest tvoria **prílohy č. 11 a č. 12** tohto Protokolu a **uložila** expertom oboch strán tieto zoznamy opäť aktualizovať do jej najbližšieho zasadnutia.

10.2 Prehľad platných smerníc, zásad a zoznamov
(32. zasadnutie KHV, bod 10.2)

Delegácie sa navzájom informovali, že príslušné pracovné skupiny posúdili všetky platné smernice, zásady a zoznamy, ktorých Prehľad je uvedený v **prílohe č. 7** tohto Protokolu.

Od ostatného zasadnutia bol aktualizovaný:

- „Zoznam platných povolení na odbery vody a na vypúšťanie odpadových vôd z a do Moravy a Dunaja“ (**príloha č. 10** tohto Protokolu).

Komisia zobrala tieto informácie **na vedomie** a **uložila** pracovným skupinám tieto smernice, zásady a zoznamy **používať** a v prípade potreby ich **aktualizovať**.

11. Rôzne

11.1 Vzájomné informácie o rôznom
(32. zasadnutie KHV, bod 11.1)

Slovenská delegácia oznámila, že na slovenskej strane došlo k nasledovným personálnym zmenám:

- **Mgr. Tomáš Zrebený** bol vo februári 2025 menovaný za tajomníka slovenskej časti Komisie;
- **Ing. Juraj Šiatkovský** bol v januári 2025 odvolaný z funkcie vedúceho slovenskej časti PS5;
- **RNDr. Kamil Vilinovič** bol v januári 2025 menovaný do funkcie vedúceho slovenskej časti PS5.

Rakúska delegácia oznámila, že na rakúskej strane došlo k nasledovným personálnym zmenám

- **Mag. Dr. Peter Siegel**, bol v marci 2025 odvolaný z funkcie vedúceho rakúskej časti PS 2;
- **Mag. Dr. Franz Wagner,** bol v marci 2025 menovaný za vedúceho rakúskej časti PS 2.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie**.

11.2. Trilaterálne stretnutie Slovenská republika – Rakúska republika – Česká republika
(nový bod)

Obe delegácie oznámili, že sa dňa 13. mája 2025, v St. Pöltene uskutočnilo trilaterálne stretnutie Komisií pre hraničné vody Slovenskej republiky – Rakúskej republiky – Českej republiky. Pritom sa uskutočnila výmena informácií obzvlášť pre otázky povodňových aktivít v septembri 2024 a o možnom budúcom vývoji trilaterálneho formátu Komisie pre hraničné vody.

Komisia zobrala tieto oznámenia **na vedomie** a uvítala snahu zopakovať podobné trilaterálne stretnutie.

12. Termín budúceho zasadnutia

Komisia sa uzniesla, že na návrh slovenského splnomocnenca sa jej budúce zasadnutie uskutoční v dňoch **19. – 22. mája 2026** v Slovenskej republike a na návrh rakúskej splnomocnenkyne sa stretnutie splnomocnencov uskutoční dňa **17. februára 2026** v Rakúskej republike.

Dokončené a dvojstranne odsúhlasené návrhy textov zašlú vedúci pracovných skupín koordinačnej skupine najneskôr do **8. apríla 2026**.

Miesta rokovaní budú oznámené v pozvánke.

****

Uznesenia Komisie obsiahnuté v tomto Protokole nadobudnú platnosť až po schválení v zmysle článku 14 Zmluvy o hraničných vodách a článku 5 Štatútu Komisie. Splnomocnenci sa o tom vzájomne vyrozumejú.

Tento Protokol bol napísaný v slovenskom jazyku a v nemeckom jazyku po dvoch prvopisoch, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Prílohy č. 1 - 12 tvoria neoddeliteľnú súčasť Protokolu.

Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci vlastnoručne tento Protokol a prevzali po jednom prvopise Protokolu v slovenskom jazyku a v nemeckom jazyku.

Neidling, 16. mája 2025

.....	.....
Vladimír Novák slovenský splnomocnenec	Jenifer Oswald rakúska splnomocnenkyňa