



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK š.p.

Riaditeľstvo
Odštepňného závodu Piešťany
Nábřežie I. Krasku č. 3/834
921 80 Piešťany

Váš list zn/zo dňa
CS SVP PR 6620/2016

Naša značka
/240-2016/Va

Vybavuje / linka
Ing. Vanek/0337764304

Piešťany
8.11.2016

Vec

**Projekt : „Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom“
– odpoveď na žiadosť**

Na základe Vašej žiadosti vám zasielame podrobnú písomnú informáciu a vecnom a finančnom stave implementácie projektu „Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom“.

Názov projektu :

„POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM“

Program: **„PRISPÔSOBENIE SA ZMENE KLÍMY – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA“**

Opatrenie: **VODY HORNEJ NITRY PRE JEJ LÚDÍ**

Vecný stav :

Projekt zahŕňa celkovo 13 stavebných celkov, z čoho v 10 je investorom SVP, š.p. (1.-10.) a v 3 sú investormi partneri – Mesto Nováky (11.-12.) a Mesto Handlová (13).

Zoznam stavebných celkov :

1. Žitná Radiša - Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta
2. Rybany - Bebrava, vodozadržné objekty
3. Nadlice - Nadlický potok, sfunkčnenie existujúceho poldra
4. Nováky - vodozadržné opatrenia na toku Nitra
5. Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, oprava prehrádzky
6. Veľké Uherce - Dráhožica, vodná nádrž
7. Handlová - stabilizačné opatrenia na toku Handlovka
8. Opatrenia na prítokoch Handlovky - Jalovský potok
9. Opatrenia na prítokoch Handlovky - Račí potok
10. Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo
11. Protipovodňové opatrenia v meste Nováky - DOPLNOK SO-1 Brod
12. Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod, Lelovský potok a Trenčianska
13. Handlová-vodozadržné opatrenia v rámci intravilánu mesta

Doba realizácie projektu je Dodatkom č.1 k Projektovej zmluve, uzatvorenej so správcom programu Úradom vlády SR, predĺžená z pôvodného termínu 30.04.2016 na 30.04.2017. Vzhľadom na ročné obdobie a klimatické podmienky je pravdepodobné, že sa stavby nepodarí zrealizovať (ZoD uzatvorené na dobu realizácie 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy) do tohto termínu a začiatkom roka 2017 budeme žiadať o jeho predĺženie.

Dňa 11.11.2016 budú dodávateľovi (TMG a.s.) na realizáciu odovzdané tri stavby :

1. Nadlice - Nadlický potok, sfunkčnenie existujúceho poldra
2. Nováky - vodozadržné opatrenia na toku Nitra
3. Opatrenia na prítokoch Handlovky - Račí potok

Ostatné stavebné celky budú dodávateľom priebežne odovzdávané na realizáciu tak, ako budú schválené, podpísané a účinné ZoD na ich realizáciu.

Verejn^e obstarávanie

Obchodný register:
Okresný súd
Banská Bystrica
Oddiel: PŠ
Vložka číslo: 713/S

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
pobočka Piešťany
2960060157/0200

IČO: 36022047 02
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213

Úsek :
riaditeľ odštepňného závodu
technický námestník
ekonomický námestník
dispečing
spojovateľka

Telefón :
033 / 772 46 20
033 / 772 40 74
033 / 772 46 79
033 / 772 45 90
033 / 776 41 11

Fax :
033 / 772 57 46
033 / 772 70 73
033 / 772 70 75
033 / 772 52 72

E-mail :
vah@svp.sk
tn.vah@svp.sk
en.vah@svp.sk
dispecing.vah@svp.sk

Informáciu o stave verejného obstarávania dávame v týždenných intervaloch na PR vo forme tabuľky „OZ PN - Stav VO zákaziek - nórské fondy.xlsx“ . Aktuálnu verziu tabuľky prikkladáme ako prílohu listu. V tabuľke je podchytený aj aktuálny stav schvaľovacích procesov verejného obstarávania na Úrade vlády SR ako aj udelenie súhlasu zakladateľa, MŽP SR, na podpis ZoD.

Verejné obstarávanie stavebných prác zabezpečujeme, na základe Partnerskej dohody, aj pre partnerov - mestá Nováky a Handlová. Samotnú ZoD však už budú podpisovať a financovať partneri samostatne.

Finančný stav :

V zmysle Projektovej zmluvy, uzatvorenej s Úradom vlády SR, ako poskytovateľom grantu, sú celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 3.764.500,- Eur bez PDH.

Celkové oprávnené výdavky SVP, š.p. sú 2.962.608,- Eur bez DPH, výška samotného grantu pre SVP, š. p. je vo výške 2.518.216,- Eur bez DPH (85%) a spolufinancovanie predstavuje 444.392,- Eur bez DPH (15%).

Vzhľadom k tomu ako skončili jednotlivé procesy verejných obstarávaní na stavebné práce a víťazné ponuky, bude potrebné spolufinancovať projekty v celkovej výške 659.138,39 Eur bez DPH. Navýšenie je spôsobené tým, že pri vyhotovení Žiadosti o grant sme vychádzali len z odhadovaných nákladov na jednotlivé stavebné celky, keď neboli ani vyhotovené PD.

Porovnanie nákladov, tak ako vstupovali do Žiadosti o grant a premietli sa do Projektovej zmluvy, nákladov v zmysle rozpočtov z PD a reálne vysúťažených nákladov, je v tabuľke, ktorá je súčasťou príloh.

Financovanie prebieha formou preddavkov. K dnešnému dňu sme od poskytovateľa obdržali preddavok vo výške 799.956,- Eur a z tohto sme vyčerpali 14.300,- Eur.

S pozdravom

Ing. Jozefína Slezáková

riaditeľka
Odštepného závodu Piešťany

Prílohy :
Vid' text